

D o d a t e k č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1139-2016-514205

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov Tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail:j.kutina@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov Tel:xxxxxxxxxx,e-mail:j.kwiecien@spucr.cz Ing. Jiří Kroulík, Pobočka Trutnov, tel.:xxxxxxxxx, e-mail:j.kroulik@spucr.cz
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	+420 499300960
E-mail :	trutnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a GEOŠRAFO s.r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Alešem Černým, jednatelem Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
ID DS:	xkh752j
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina

Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. 1139-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Trotina ve znění jejího dodatku č. 3.

Důvodem uzavření dodatku č. 4 je **změna termínu dokončení dílčího fakturačního celku 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.**

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Z původně ve smlouvě o dílo ve znění jejího dodatku č. 3 v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení 15.10.2018 se **tímto dodatkem č. 4 mění na termín dokončení dílčího fakturačního celku 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice na 31.1.2019.**

Odůvodnění dodatku:

K datu 15.10.2018 zpracovatel pozemkové úpravy pouze konstatuje, že jim není znám jednoznačný požadavek na změnu katastrální hranice. A proto tuto dokumentaci nelze nyní vyhotovit. Případná potřeba změny katastrální hranice bude jednoznačně dána až s etapou návrhu nového uspořádání pozemků. Tímto dodatkem se prodlužuje termín etapy změny katastrální hranice do 31.1.2019, současně s návrhem nového uspořádání pozemků. V tuto chvíli bude jasné, zda tento fakturační celek bude nutné využít nebo ne.

Závěrečná ustanovení

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnově dne 29. 10. 2018

V Hradci Králové dne 29. 10. 2018

Za objednatele:
Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Za zhotovitele:
Ing. Aleš Černý
Jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha:

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č. 1139-2016-514205 ve znění dodatku č. 4

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Trotina

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	110	950	104 500	15.10.2018 ¹⁾
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	950	4 750	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 000	240 000	15.10.2018 ¹⁾
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	10 000	10 000	31.1.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	114	300	34 200	15.10.2018 ¹⁾
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	114	400	45 600	15.10.2018 ¹⁾
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					442 050	15.10.2018 ¹⁾
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	114	700	79 800	31.8.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	114	200	22 800	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	1 000	24 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	114	600	68 400	31.1.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					212 000	
3.3	Mapové dílo	ha	114	350	39 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					39 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	16	1200	19 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					19 200	

1) termíny se týkají plnění dodatečných prací dle dodatku SOD č. 3 nad rámec prací již provedených a předaných

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	442 050 Kč	15.10.2018 ¹⁾
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	212 000 Kč	31.1.2019
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	39 900 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	19 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	713 150 Kč	
DPH 21% v Kč	149 762 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	862 912 Kč	

V Trutnově dne 29.10.2018

V Hradci Králové dne 29.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Josef Kutina
vedoucí Pobočky Trutnov

.....

Ing. Aleš Černý Jednatel Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o.