

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**
sídlo: Slavíčková 840/1b, 63800 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je:

1. úprava počtu měrných jednotek vycházející z upraveného obvodu KoPÚ

- U fakturačního celku 3.1.2. *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty* se počet měrných jednotek doplňuje o 1.
- U fakturačního celku 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se počet měrných jednotek doplňuje o 44.
- U fakturačního celku 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* se počet měrných jednotek doplňuje o 283.
- U fakturačního celku 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se počet měrných jednotek snižuje na 283. (dle SoD MJ = 311).
- U fakturačního celku 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* se počet měrných jednotek snižuje na 283 (dle SoD MJ = 311).
- U fakturačního celku 3.3. *Mapové dílo* se počet měrných jednotek snižuje na 283 (dle SoD MJ = 311).

2. úprava termínů plnění dílčích fakturačních celků

- U fakturačního celku 3.1.2. *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty* se stanovuje termín 31. 7. 2019.
- U fakturačního celku 3.1.3 *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se stanovuje termín 31. 7. 2019.
- U fakturačního celku 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* se stanovuje termín 30. 9. 2019.
- U fakturačního celku 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se mění termínu z 20. 1. 2019 na 30. 11. 2019
- U fakturačního celku 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* se mění termín z 30. 9. 2019 na 30. 9. 2020

Důvodem změn je skutečnost, že na základě žádostí některých účastníků je nutné upravit obvod pozemkových úprav a provést práce k tomu nezbytné.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 18.01.2019

Brně dne: 17.01.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - k. ú. Dolní Domaslavice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	20.11.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	270	700	189 000	20.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění	ha	1	700	700	31.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	41	1 000	41 000	20.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	1 800	333 000	20.11.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	44	1 800	79 200	31.7.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	11	1 800	19 800	30.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	97	1 600	155 200	18.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	2 500	30 000	20.10.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	395	350	138 250	20.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	520	300	156 000	20.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	350	108 850	30.4.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace	ha	283	350	99 050	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 365 050	18.11.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	283	600	169 800	30. 11. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 500	37 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	283	1 000	283 000	30.9.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					584 300	
3.3	Mapové dílo	ha	283	400	113 200	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					113 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	360	800	288 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	288 000
---	---------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 365 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	584 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	113 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	288 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 350 550 Kč
DPH 21% v Kč	493 616 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 844 166 Kč

V Ostravě dne 18.01.2019

V Brně dne 17.01.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

jednatel