

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 261-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx

ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	Zahorčice xxx
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	48223981
DIČ:	xxx
	Není zapsán v obchodním rejstříku.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13. 3. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dědovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1 a č. 2.

Čl. II

Předmět Dodatku

1. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek se z kapacitních důvodů nemohlo ihned věnovat kontrole elaborátu zjišťování průběhu hranic komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dědovice, a tak splnit ust. § 56 odst. 5 vyhlášky č. 357/2013 Sb., v platném znění. Tímto došlo k situaci, že zhotovitel bez vlastního zavinění, tj. z objektivních důvodů, nemohl splnit termín ze Smlouvy. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínů ve výkazu činností ve Smlouvě.

Změnu termínu ukončení fakturačního celku:

- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

22. 1. 2019

21. 1. 2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

22. 1. 2019

21. 1. 2019

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

Za správnost:

21. 1. 2019

.....
Ing. Nikola Navrátilová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Dědovice

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ Dědovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	31. 10. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 500	22 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	146	1 000	146 000	31. 10. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	2 500	347 500	31. 10. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	16	2 400	38 400	31. 10. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	143	200	28 600	30. 11. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	143	300	42 900	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					634 900	30. 6. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	142	500	71 000	28. 2. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	2 000	32 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	500	15 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	142	800	113 600	31. 3. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					332 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	143	650	92 950	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					92 950	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 200	12 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					12 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	634 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	332 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	92 950 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 072 450 Kč
DPH 21% v Kč	225 215 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 297 665 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec

jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
 reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz

člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.