

## **DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

### **Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina u Konice**

#### **Smluvní strany**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx xxxxx
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEODETIKA s.r.o.
sídlo:	Sportovní 1, 796 01 Prostějov
zastoupený:	xxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	hjt75qe
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	63480999
DIČ:	CZ63480999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, spis. zn. 20884

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je změna termínů ukončení dílčích částí:
  - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 31.08.2018 na nový termín 31.03.2019
  - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.04.2019 na nový termín 31.10.2019

#### *Odůvodnění:*

*Důvodem pro změnu výše uvedených termínů je, že v průběhu prací bylo nutné objednatelům zadat předběžný geotechnický průzkum s termínem odevzdání do 30.10.2018, který je závazným podkladem pro návrh PSZ. Před ukončením dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení je zhotovitel povinen 3 měsíce před stanoveným termínem předložit PSZ ve struktuře dle směrnice RDK a následně objednatel zajistí projednání a odsouhlasení v RDK. Z tohoto důvodu se mění termín i u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.*

*Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný.*

*Výše uvedená změna termínů představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.*

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 290-2016-521101, resp. č. zhotovitele: 501/2016, uzavřená dne 18.03.2016, ve znění dodatku č. 1, nemění.
- 2.2. Aktualizované termíny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.
- 2.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Prostějově dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
xxxxxx  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nová Dědina u Konice