

Číslo smlouvy objednatele: 723-2015-520202
Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-017-2015-HOK

DODATEK č. 11 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 12.08.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Ing. Zdeňka Matějčíková, odborná referentka

Tel.:

xxx

E-mail:

vysocina.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Geocart CZ, a.s.

sídlo:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

zastoupený:

Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Malec

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

107-9911410247/0100

IČ:

255 67 179

DIČ:

CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2015, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 29.1.2016, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 25.10.2016, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 27.4.2017, dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 k SOD uzavřeným dne 27.6.2017, dodatkem č. 6 k SOD uzavřeným dne 31.10.2017, dodatkem č. 7 k SOD uzavřeným dne 8.3.2018, dodatkem č. 8 k SOD uzavřeným dne 10.5.2018, dodatkem č. 9 k SOD uzavřeným dne 13.7.2018 a dodatkem č. 10 k SOD uzavřeným dne 27.9.2018.

Čl. I.

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Termín ukončení bude uzavřením tohoto dodatku posunut na 30.9.2019. Změna termínu byla projednána na kontrolním dnu 17.12.2018 (zápis č.j. SPU 567421/2018).

Změna termínu ukončení fakturačního celku 3.2.2. je vyvolána nesouhlasem vlastníka pozemku KN 1972/2 (uvedeného v § 3 odst. 3 zákona) s jeho řešením ve smyslu § 2 zákona. Svůj nesouhlas vlastník uplatnil v rámci projednávání vstupních nároků ve lhůtě k tomu stanovené. Tento pozemek bude řešen v pozemkové úpravě jako pozemek, který nevyžaduje řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona, ale dojde u něho pouze k obnově souboru geodetických informací. Přechodem do neřešených pozemků je třeba u tohoto pozemku provést dodatečné komisionální zjišťování průběhu hranic pozemků. Tyto dodatečné práce mají vliv na změnu termínu fakturačního celku 3.2.2.

1.2. Tímto dodatkem dále dochází u zhotovitele ke změně osob oprávněných jednat v technických záležitostech a ke změně osob odpovědných (odborně způsobilých) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků.

V technických záležitostech jsou oprávněni jednat: xxx a xxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků je xxx.

Čl. II.

Změna termínu je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.8.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 29.1.2016, dodatkem č. 2 ze dne 25.10.2016, dodatkem č. 3 ze dne 27.4.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 ze dne 27.6.2017, dodatkem č. 6 ze dne 31.10.2017, dodatkem č. 7 ze dne 8.3.2018, dodatkem č. 8 ze dne 10.5.2018, dodatkem č. 9 ze dne 13.7.2018 a dodatkem č. 10 ze dne 27.9.2018 beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 17.1.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

V Brně dne 10.1.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Malec, člen představenstva
Geocart CZ, a.s.

Příloha č. 1 dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo - Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	41	500	20 500	31.01.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 260	32 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	739	450	332 550	31.08.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	35	1 000	35 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	774	250	193 500	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	370	1 200	444 000	30.06.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	97	1 200	116 400	30.06.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	777	175	135 975	15.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 310 525	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	765	400	306 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	700	21 000	30.11.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	3 600	10 800	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 000	22 000	30.11.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	765	530	405 450	30.9.2019

3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	5	3 400	17 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					823 250	
3.3	Mapové dílo	ha	777	220	170 940	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					170 940	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	410	90 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 310 525 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	823 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	170 940 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 394 915 Kč
DPH 21% v Kč	502 932 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 897 847 Kč

V Jihlavě dne 17.1.2019

V Brně dne 10.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Martin Malec, člen představenstva
Geocart CZ, a.s.