

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	TRAVAL, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vendula Valentová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	6v9764u
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG České Budějovice
<b>Číslo účtu:</b>	7000017576/8040
<b>IČO:</b>	26085518
<b>DIČ:</b>	CZ 26085518
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 13122
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 02.10.2017 smlouvu o dílo č. 1242-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

### Článek II.

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek se z kapacitních důvodů nemohl ihned věnovat kontrole předaných prací v rámci komplexních pozemkových úprav, které termínově předcházely zpracování KoPÚ v k.ú. Březí u Kovářova. Tímto došlo k situaci, že zhotovitel bez vlastního zavinění z objektivních důvodů nebude moci splnit termín ze Smlouvy. Z tohoto důvodu a optimalizaci časového rozložení předávaných prací na Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek dochází k posunutí termínů v Příloze ke Smlouvě – Položkový výkaz činností.

Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
3.4.1.	31.01.2019	30.06.2019
3.4.2.	31.01.2019	30.06.2019
3.4.3.	30.06.2019	31.01.2020
3.4.4.	30.09.2019	30.06.2020
3.4.5.	30.09.2019	30.09.2020
Přípravné práce celkem	30.09.2019	30.09.2020
3.5.1.	30.09.2020	30.04.2021
3.5.2.	31.01.2021	30.11.2021

### Článek III.

V článku X. smlouvy o dílo **se doplňuje bod 10.10.** v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

#### Článek IV.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V.....dne 28.01.2019

V.....dne 28.01.2019

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Vendula Valentová  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V.....dne 28.01.2019

V technických záležitostech:

Za správnost:

.....  
Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
Ing. Lucie Bicková  
referentka

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Březí u Kovářova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle Dodatku č. 1
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	30.06.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	312	800	249 600	30.06.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	1 800	396 000	31.01.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	228	1 800	410 400	31.01.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000	5 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	345	500	172 500	30.06.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	345	700	241 500	30.09.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 506 500</b>	<b>30.9.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	900	280 800	30.04.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	700	22 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	600	34 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 500	1 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	312	1 100	343 200	30.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>722 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	345	400	138 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>138 000</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	55	800	44 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>44 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 506 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	722 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	138 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	44 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 411 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	506 352 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 917 552 Kč</b>

V ..... dne 28.01.2019

V ..... dne 28.01.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
 Ing. Vendula Valentová,  
 jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.