

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1590-2017-505201 ze dne 8. 1. 2018

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	+420 725 918 219
<b>E-mail :</b>	v.paxa@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GB-geodezie, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx, xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.

<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 1. 2018 Smlouvu o dílo č. 1590-2017-505201 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2018, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Písečné u Slavonic**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

## **Článek II. Předmět dodatku**

1. Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Písečné u Slavonic navazují a částečně využívají podkladů pořízených v rámci zpracovaných jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Písečné u Slavonic. Vzhledem k nutné a časově delší koordinaci předávaných podkladů objednatele probíhající v součinnosti s katastrálním úřadem, zejména pak při přípravě a předání výsledků podrobného měření zpracovaného pro jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Písečné u Slavonic, se tímto prodlužuje termín odevzdání dílčí části díla 3.4.1 Aktualizace podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ o dva měsíce, tedy do 31. 3. 2019. Situace s prodloužením termínu předání výše uvedených podkladů vznikla bez zavinění zpracovatele.
2. V návaznosti na výše uvedenou změnu se mění i termíny plnění navazujících dílčích částí díla, hlavního celku Přípravné práce a část Přílohy č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností. Upravený Položkový výkaz činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona zůstává nezměněn, tj. do 30. 9. 2020.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatele.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

V ..... dne 31.01.2019

**Za zhotovitele:**

V ..... dne 30.01.2019

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihočeský kraj

V ..... dne 31.01.2019

.....  
**Ing. Zdeněk Láska,**  
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

.....  
**Ing. Vladislav Paxa,**  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....  
Ing. Lucie Vacková,  
Krajský pozemkový úřad  
pro Jihočeský kraj

## Příloha č. 1

## Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Písečné u Slavonic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	<b>Aktualizace</b> podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	746	<b>500</b>	373 000	31.3.2019
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	<b>8 000</b>	56 000	30.4.2019
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	746	<b>180</b>	134 280	31.7.2019
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	746	<b>180</b>	134 280	31.7.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč</b>					697 560	<b>31.7.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	746	<b>700</b>	522 200	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	746	<b>250</b>	186 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	<b>600</b>	102 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	<b>10 000</b>	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	746	<b>550</b>	410 300	<b>30.9.2020</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	<b>20 000</b>	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 271 000	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	746	250	186 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					186 500	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	70	1000	70 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					70 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč	697 560 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 271 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	186 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 225 060 Kč</b>
DPH 21% v Kč	467 263 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 692 323 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
 Ing. Zdeněk Láska,  
 jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

.....  
 Ing. Vladislav Paxa,  
 vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.