

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. objednatele: 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřené dne 8. 8. 2017

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SLATINICE NA HANÉ

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	+420 727 957 262, xxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz ; xxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - navýšení počtu měrných jednotek** u níže uvedené dílčí části díla:

- **3.5.i a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění počet MJ z původních 50 MJ na **67 MJ**

Odůvodnění:

Potřeba prací vyplynula z výsledků jednání na sborech zástupců konaných ve dnech 1. 11. 2018, 14. 11. 2018 a 5. 12. 2018 ve věci zpracování návrhu plánu společných zařízení. Návrh PSZ rozšiřuje předpokládaný počet prvků především vodohospodářských opatření, které je nutné výškopisně zaměřit a změna počtu jednotek reflektuje nastalou situaci.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených počtů měrných jednotek za opodstatněný.

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.i a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.	ha	17	1 000	17 000

Celková hodnota změn činí 17 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínů dokončení hlavního celku a dílčí části díla

Z důvodu časové prodlevy katastrálního úřadu se zápisem geometrických plánů pro šetření obvodu pozemkové úpravy **se mění termín dokončení** dle čl. 5.1. smlouvy o dílo takto:

- dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- hlavní celek 3.4. Přípravné práce

z původního termínu 31. 1. 2019 na **nový termín 31. 3. 2019**.

Na ostatní navazující termíny zpracování KoPÚ nebude mít tato změna vliv.

Upravený počet měrných jednotek u dílčí části a nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

3. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických

V technických záležitostech budou dále oprávněni jednat Ing. Kateřina Neumanová a Ing. Ivan Polách.

Čl. II.
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 813 600 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 176 600 Kč
3. Hlavní celek -Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	209 840 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 275 040 Kč
DPH 21%	687 758 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 962 798 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřená dne 8. 8. 2017, ve znění dodatků č. 1 a 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 31. 1. 2019

V Olomouci dne 31. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Liška
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SOD - KoPÚ v k. ú. Slatinice na Hané

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000	30.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	468	750	351 000	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	2 000	50 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	74	2 500	185 000	30.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	234	2 800	655 200	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	300	146 400	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	488	350	170 800	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	400	195 200	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 813 600	31.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	900	439 200	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	67	1 000	67 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	2 000	200 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	10 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	800	390 400	30.4.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 176 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	488	430	209 840	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					209 840	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1500	75000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 813 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 176 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	209 840 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 275 040 Kč
DPH 21% v Kč	687 758 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 962 798 Kč

V Olomouci dne 31. 1. 2019

V Olomouci dne 31. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti