

## **SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1**

**č. 778-2018-514101**

**(dále jen „smlouva“)**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **mezi smluvními stranami**

#### **Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

zastoupený:

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Marie Jančíková, vedoucí Pobočky Hradec  
Králové

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Tel.: xxxxx

E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

### **a**

#### **Zhotovitelem**

**Ing. Josef Bureš**

Sídlo: xxxx, Nové Strašecí

Zastoupený: Ing. Josef Bureš

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Bureš

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Telefon xxxxx

e-mail xxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 48685267

DIČ: xxxx

Osoba je zapsána u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník,  
č.j. ŽÚ3547/2009/2

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j. objednatele 778-2018-514101, č.j. zhotovitele: 0307-2018.

Název stavby: „R 130 – Cesty v k.ú. Praskačka“

Tímto dodatkem se mění Čl. III Termín plnění díla a členění stavebních objektů uvedených v Čl. I. Předmět díla.

Důvod pro změnu termínu plnění:

Nutnost změny termínu Plnění vznikla nepředvídatelnými okolnostmi ze strany obce Praskačka. Z důvodu nového projednávání prioritních společných zařízení zastupitelstvem obce Praskačka nemohl zhotovitel zpracovávat dílo od 31.10.2018 do 07.01.2019. Z toho důvodu dochází ke změně termínu předání plnění.

Po projednání nových prioritních společných zařízení zastupitelstvem obce a pro projednání na Krajském pozemkovém úřadu pro Královéhradecký kraj došlo, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, k rozdělení projektové dokumentace na 2 části.

Projektant díla vyhotoví v rámci této stavby „R 130 – Cesty v k.ú. Praskačka“ dvě samostatné projektové dokumentace:

**DSP+DPS s názvem R 130/A – Cesty v k.ú. Praskačka**

(pro PK 30, PK 14/1, PK 14/2 a část PK 20)

- samostatný objekt v rámci R 130/A bude Výsadba zeleně na p.č. 1154, 1155, 1156, 1298, 1309 v k.ú. Praskačka a

**DSP+DPS s názvem R 130/B – Cesta PK 21 v k.ú. Praskačka (pro PK 21)**

Obě samostatné projektové dokumentace, se všemi náležitostmi, budou odevzdány zhotovitelem ve stejný termín, který je upraven tímto dodatkem.

**I. Změna termínů plnění díla**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XI, bodem 11.4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění článek III, bod 3.1, podbod 3.1.2

Původní termíny:

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termín zahájení Plnění je stanoven : 15.08.2018

3.1.2 Termín předání Plnění je stanoven na: **31.03.2019**

Nové termíny:

3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termín zahájení Plnění je stanoven : 15.08.2018

3.1.2 Termín předání Plnění je stanoven na: **30.06.2019**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, neuvedená v Dodatku č. 1, zůstávají beze změny.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Hradci Králové dne 01.02.2019

V Novém Strašecí dne 30.01.2019

**objednatel**

**zhotovitel**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
Ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj,  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Josef Bureš