

Číslo smlouvy objednatele: 258-2016-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žďárec

## Dodatek č. 7 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
<b>Adresa:</b>	Kotlářská 53, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	brno.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	sdužení "Půda - Voda, projektová kancelář" členové sdružení: 1. DD plus v.o.s. - správce sdružení 2. Ing. Pavel Půža, IČ: 15195554 3. Pavel Pospíšil, IČ: 68690312
<b>Sídlo:</b>	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xx
<b>ID DS:</b>	deyyawj
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov
<b>Číslo účtu:</b>	29209641/0100
<b>IČ:</b>	46962808
<b>DIČ:</b>	CZ46962808
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, odíl A, vložka 4528
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 258-2016-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 mění následovně:**

**I.**

Dne 19. 9. 2018 se uskutečnilo jednání smluvních stran o změně zařazení 4 pozemků, zapsaných na 3 listech vlastnictví, a to z pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona. Důvodem této změny byl nesouhlas vlastníků se zařazením pozemků dle §3, odst. 3 zákona do pozemkových úprav a jejich řešením dle § 2 zákona.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na rozsahu a ceně potřebných víceprací – rozšíření plnění o dílčí části 3.1.3.2 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.1.3.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.1.6. Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ. Tyto práce v rámci hlavního celku „Přípravné práce“ (dílčí části 3.1.3.1.) již byly dokončeny a odevzdány. Zvýšené provozní náklady zhotovitele spojené s dodatečným šetřením a vyhotovením požadované dokumentace vedly ke stanovení nové ceny za 1 MJ u dílčích částí 3.1.3.2. a v souvislosti s potřebou aktualizace soupisu nároků k vytvoření nové dílčí části 3.1.6.

Dále v rámci zpracování plánu společných zařízení zhotovitel informoval o změně počtu MJ u dílčích částí 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Dílčí část 3.1.3.2 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. v rozsahu 11 MJ, stanovená cena za MJ 2 500 Kč bez DPH, celková cena 27 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 29. 3. 2019.

Dílčí část 3.1.3.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v rozsahu 4 MJ, stanovená cena za MJ 2 400 Kč bez DPH, celková cena 9 600 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 29. 3. 2019.

Dílčí část 3.1.6 Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ v rozsahu 3 MJ, stanovená cena za MJ 1 000 Kč bez DPH, celková cena 3 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 31.5.2019.

U dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek ze 43 MJ na 48 MJ, tj. o 5 MJ, cena za 1 MJ 700 Kč, tj. o 3 500 Kč bez DPH více. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 15.3.2019 a nemění se.

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 20 MJ na 9 MJ, tj. o 11 MJ, cena za 1 MJ 1 500 Kč, tj. o 16 500 Kč bez DPH méně. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 15.3.2019 a nemění se.

**Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. 258-2016-523101 o 27 100 Kč bez DPH, tj. o 32 791 Kč včetně DPH.**

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6. 1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	916 750 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	548 200 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	77 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	140 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 681 950 Kč</b>
DPH 21%	353 210 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 035 160 Kč</b>

## II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7 se mění takto:

Příloha č.1 je doplněna o:

dílčí část 3.1.3.2. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., která bude zpracována v rozsahu 11 MJ, cena za 1 MJ 2 500 Kč bez DPH, celková cena 27 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 29. 3. 2019.

dílčí část 3.1.3.2 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, která bude zpracována v rozsahu 4 MJ, cena za 1 MJ 2 400 Kč bez DPH, celková cena 9 600 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 29. 3. 2019.

dílčí část 3.1.6. Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ v rozsahu 3 MJ, cena za 1 MJ 1 000 Kč bez DPH, celková cena 3 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 31. 5. 2019.

Dílčí část 3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – zvýšení počtu měrných jednotek ze 43 MJ na 48 MJ, tj. o 5 M, cena za 1 MJ 700 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 3 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 15.3.2019 a nemění se.

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení počtu měrných jednotek z 20 MJ na 9 MJ, tj. o 11 M, cena za 1 MJ 1 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 16 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 15.3.2019 a nemění se.

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 258-2016-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo 258-2016-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 7.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.  
správce sdružení "Půda - Voda, projektová  
kancelář"

Příloha:

Příloha č. 1 k dodatku č. 7 SoD – KoPÚ v k. ú. Žďárec

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 SoD - KoPÚ v k.ú. Žďárec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	700	17 500	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	341	450	153 450	30.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	1 100	18 700	
3.1.3.1	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	1 800	306 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	55	1 500	82 500	31.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.3.2	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 mj	11	2 500	27 500	29.3.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 mj	4	2 400	9 600	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	350	300	105 000	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	350	510	178 500	29.3.2018
3.1.6.	Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ	LV	3	1 000	3 000	31.5.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>916 750</b>	<b>29.3.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	350	520	182 000	15.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	800	25 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	48	700	33 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	1 500	13 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	350	810	283 500	15.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>548 200</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	350	220	77 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>77 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	280	500	140 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>140 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	916 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	548 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	77 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 681 950 Kč</b>
DPH 21% v Kč	353 210 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 035 160 Kč</b>

V Brně dne 7.2.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jan Ševčík  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Jihomoravský kraj

.....  
 Ing. Pavel Dvořák  
 společník DD plus v.o.s.  
 správce sdružení "Půda - Voda, projektová kancelář"