

Dodatek č. 8

ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 1526-2016-523206 ze dne 11. 11. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Reiterová, odborný rada, pobočka Znojmo
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 21710
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1526-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 1526-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova** (dál jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem nezbytnost provedení **dodatečných služeb** v rámci zpracování hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.2. Podrobné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o **150.000,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro sjednání dodatečných služeb je potřeba navýšení počtu měrných jednotek dokumentace technického řešení pro potřeby návrhu KoPÚ. Jedná se rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky o opatření vodohospodářská (příkopy OP3-OP11 a vodní tok IDVT10192039) a opatření ke zpřístupnění pozemků (cesty HC a VC). Pro vodohospodářská opatření se jedná o návrh příkopu, který vyžaduje samostatné řešení a odpovídá požadavkům hydraulicko-hydrologickým. U vodního toku se jedná o vyřešení rekonstrukce (obnovení koryta původního toku projednané se správcem). Pro opatření ke zpřístupnění se jedná o rekonstrukce nebo nový návrh cesty. Důvodem vyřešení záboru pomocí DTR je snaha o optimalizaci a minimalizaci nutného záboru. Rozsah dodatečných prací odpovídá technickému vyhodnocení provedeného zhotovitelem na základě požadavků sboru zástupců a po projednání možnosti zaústění vod s SUS JmK.

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	7 863 200,- Kč
DPH 21%	1 651 272,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 514 472,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1526-2016-523206 ze dne 11. 11. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 12. 2. 2019

V Brně dne

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova - dodatek č. 8

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	x	x	30.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1468	x	x	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	x	x	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	67	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	x	x	31.7.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1468	x	x	28.2.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1468	x	x	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					x	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1468	x	x	30.4.2019
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	217	x	x	31.1.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	x	x	28.2.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1475	x	x	31.7.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	5	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	31.7.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1475	x	x	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	600	x	x	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, nejpozději však do 30.9.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	x
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	x
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	x
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	x
Celková cena bez DPH v Kč	7 863 200 Kč
DPH 21% v Kč	1 651 272 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	9 514 472 Kč

Ve Znojmě dne 12. 2. 2019

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

vedoucí pobočky

jednatel

