

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 103-2017-508101 ze dne 6. 2. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	Tomášem Charvát, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx / xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXX
--	----------

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava termínu hlavního celku 3.5. Návrhové práce, bod 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení a úprava termínu navazujících etap prací.

Důvodem je dosud nedokončená rekonstrukce přídělů, která je prováděna ve spolupráci s katastrálním úřadem. Vzhledem k tomu, že dochované přídělové mapy a přídělové listiny jsou ve značně neuspokojivém stavu, je problematika parcel původního pozemkového katastru extrémně složitá a je proto nutná delší lhůta pro vyřešení nesouladů v katastru nemovitostí. Bylo zjištěno více než 120 nesouladů v katastru nemovitostí, z toho do konce roku 2018 bylo ve spolupráci s katastrálním úřadem vyřešeno jen 36 z těchto nesouladů. Teprve po dořešení všech nesouladů může katastrální úřad provést změnu katastrální hranice mezi k. ú. Skupice u Postoloprty a k. ú. Postoloprty, ke které byly zpracovány podklady v rámci KoPÚ a může být dokončena etapa 3.4.6. Dokumentace před vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků. Z výše uvedených důvodů bylo dohodnuto posunutí termínu zpracování PSZ a následných návrhových prací.

- 1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny následovně:

V bodech 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5 i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje termín ukončení 30. 3. 2019 na termín **31. 3. 2020**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se upravuje termín ukončení 31. 10. 2019 na termín **31. 10. 2020**.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 103-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprty“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 12. 2. 2019

V Teplicích dne 13. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností