

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 115-2015-544203, č. zhotovitele: 212/2015 ze dne 3. 3. 2015

uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Friml, odborný referent, KPÚ, Pobočka Ústí n.O.

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.

sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice

zastoupený: Ing. Zbyněkem Pilařem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: pq47pfm

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 60934875

DIČ: CZ60934875

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 6144, oddíl C.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Pavel Koutný

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Pilař

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě, a to za účelem ošetření provedených méněprací a ochrany dat v souvislosti s GDPR.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Ošetření konečných méněprací provedených v rámci KoPÚ a konečného vytýčení. Provedené méněpráce jsou vyčísleny v příloze Položkový výkaz činností. Důvodem méněprací bylo čerpání menšího rozsahu měrných jednotek v dílčích fakturačních celcích na základě skutečnosti a potřeby.
- 1.2. V dílčím fakturačním celku 3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bude provedeno ve lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do termínu dle bodu 5.4. smlouvy o dílo. Konečná faktura bude vystavena po dohodě s objednatelem. Vystavením a uhrazením konečné faktury se dílo považuje za ukončené, smluvní závazky za vyrovnané a nebude již uzavírán další dodatek na případné méněpráce v rámci vytýčení.
- 1.3. Do článku X. se doplňuje bod 10.9. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena díla se upravuje na základě provedených více a méněprací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	774 700,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	650 100,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	161 400,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000,-Kč
Celková cena díla ve znění SOD a dodatku č. 1 a 2 bez DPH	1 666 200,- Kč
DPH 21%	349 902,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA ve znění SOD a dodatku č. 1 a 2 včetně DPH	2 016 102,- Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.3. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.

V Ústí nad Orlicí dne 4. 2. 2019

Za objednatele:

V Pardubicích dne 7. 2. 2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zbyněk Pilarš
jednatel GAP Pardubice s.r.o.

Příloha k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Záchlumí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 000	26 000	15.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole		25	2 000	50 000	
	Měněpráce - dodatek č. 2		-6		-12 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	545	600	327 000	31.8.2016
	Měněpráce - dodatek č. 2		-7		-4 200	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	545	200	109 000	31.8.2016
	Měněpráce - dodatek č. 2		-7		-1 400	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	1 100	126 500	1. 11. 2016
	Dodatečné práce - dodatek č. 1		26		28 600	
	Měněpráce - dodatek č. 2		-4		-4 400	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	1 100	22 000	15.2.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	545	200	109 000	15.2.2017
	Měněpráce - dodatek č. 2		-7		-1 400	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					774 700	15.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	545	500	272 500	15.5.2017
	Měněpráce - dodatek č. 2		-8		-4 000	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	75	590	44 250	15.5.2017
	Měněpráce - dodatek č. 2		-35		-20 650	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	4 000	32 000	
	Měněpráce - dodatek č. 2		-7		-28 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	300	22 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	15.5.2017
	Měněpráce - dodatek č. 2		-12		-12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	545	500	272 500	3.1.2018
	Měněpráce - dodatek č. 2		-8		-4 000	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	2.3.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					650 100	2.3.2018

3.3	Mapové dílo	ha	545	300	163 500	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
	Měněpráce - dodatek č. 2		-7		-2 100	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					161 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	1000	80 000	nejpozději do 30. 9. 2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	774 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	650 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	161 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 666 200 Kč
DPH 21% v Kč	349 902 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 016 102 Kč

V Ústí nad Orlicí dne 4.2.2019

V Pardubicích dne 7.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zbyněk Pilař
jednatel GAP Pardubice s.r.o.