

č. objednatele: 714-2014-520202

č. zhotovitele: S20149001

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa:

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Kateřina Douchová

Bankovní spojení:

ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1,

č. ú. 3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

Tel:

xxx, xxx

E-mail:

k.douchova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

1.Geo, spol. s r.o.

Adresa:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Martin Holinka, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn
jednat: xxx**

Bankovní spojení:

UniCredit Bank a.s., Brno,

č.ú. 2108741213/2700

IČ/DIČ:

01573161/CZ01573161

Tel:

xxx

ID DS:

mn8tgr2

Společnost je zapsána

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 78662

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk (dále jen „dodatek“).

ČI.I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínů ukončení fakturačních celků:

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise),
- 2.2. Výškopisné zaměření zájm. území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč. lesních,
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
- 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
- 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Změna termínů ukončení výše uvedených fakturačních celků je vyvolána na základě jednání, které se konalo dne 30. 1. 2019 za účasti zástupců AOPK ČR, Lesů ČR, SPÚ a zástupců zhotovitele. Na jednání bylo domluveno na základě požadavků zúčastněných, že v rámci zpracování PSZ je třeba vypracovat návrh na revitalizaci Městeckého potoka. Na základě toho byla dne 7. 2. 2019, č.j. SPU 050928/2019 na Pobočku Havlíčkův Brod doručena žádost zhotovitele na sjednání nových termínů ukončení fakturačních celků FC 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.

ČI. II.

Změny termínů ukončení jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

ČI.III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016, č. 4 ze dne 8. 9. 2017 a dodatkem č. 5 ze dne 21. 9. 2018 beze změny.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý stejnopis má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 19. 2. 2019

V Prostějově dne 18. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....

Ing. Martin Holinka

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					
	-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	301	700	210 700	16.11.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	19	1300	24 700	16.11.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	843	145	122 235	30.11.2018
1.7.	Vektorizace mapy	ha	1184	150	177 600	30.11.2018
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						1 008 125

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	843	250	210 750	30.9.2019
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních	ha	16	700	11 200	30.9.2019
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	80	500	40 000	30.9.2019
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800	32 000	30.9.2019
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	842	385	324 170	30.8.2020
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500	34 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						652 120
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	843	160	134 880	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100 bm	600	240	144 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						278 880

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 008 125 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	652 120 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	278 880 Kč
Celková cena bez DPH	1 939 125 Kč
DPH	407 217 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 346 342 Kč

V Havlíčkově Brodě dne 19. 2. 2019

V Prostějově dne 18. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....

Ing. Martin Holinka

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.