

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupeným: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České
Budějovice

Telefon: xxxxxxxxxx
E-mail: k.zverina@spucr.cz

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

NKAT s.r.o.

Sídlo: Nádražní 303, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Petrem Najdrem, jednatelem a
Bc Michalem Kohoutem

ID DS: pvg8mqc
Bankovní spojení: ČSOB, a.s
Číslo účtu: 277775001/0300
IČ/DIČ: 05640784/CZ05640784

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25619.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14. 3. 2018 Smlouvu o dílo č. objednatele 310-2018-505101, č. zhotovitele 2018/003 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Projektové dokumentace na polní cesty v k. ú. Drahotěšice a Nákří**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Čl. II Předmět dodatku

1. Na základě předložené žádosti o prodloužení termínu Plnění společnosti NKAT s.r.o. ze dne 15. 2. 2019 se obě smluvní strany dohodly na následující změně v původní smlouvě:

Čl. III

Termín plnění

Změna bodu 3.1. – termín předání Plnění - zajištění pravomocných stavebních povolení se posouvá, a to následovně:

- zajištění pravomocných stavebních povolení: 27. 9. 2019.

Čl. III Odůvodnění dodatku

1. Důvody pro prodloužení termínu předání Plnění, které shledal objednatel jako objektivní, jsou uvedeny v žádosti o prodloužení termínu Plnění, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne 26. 2. 2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení
převodu majetku státu
Státní pozemkový úřad

.....
Petr Najdr
jednatel
NKAT s.r.o.

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
Státní pozemkový úřad

.....
Bc. Michal Kohout
jednatel
NKAT s.r.o.

Příloha: žádost dle textu

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Rudolfovská 80

370 01

Věc: Projektové dokumentace na polní cesty v k.ú. Drahotěšice a Nákří - žádost o prodloužení termínu Plnění – Smlouva o dílo č. 310-2018-505101

Žádáme o prodloužení termínu Plnění – Smlouva o dílo č. 310-2018-505101 z níže uvedených důvodů:

Polní cesty C10 a C12 v k. ú. Drahotěšice

V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že rozsah a šířka pozemku vymezeného v rámci pozemkových úprav není pro normové uspořádání polní cesty dostatečná a bude nutné přistoupit k souhlasu vlastníka pozemku s vynětím ze ZPF a zároveň je nutné zajistit souhlas vlastníka pozemku se stavbou - teprve po tomto bude možné zajistit stavební povolení.

Výše uvedené se týká části pozemku KN 2445.

Polní cesty C6, C14 a C15 v k. ú. Nákří

Na Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice (OOŽP) bylo projednáno a tento odbor požaduje zpracovat následující požadavky:

- **Polní cesta C6 - 4,00/20** nebude provedena z asfaltového betonu, ale z asfaltového postřiku s podrcením.
- **Polní cesta C6 - 4,50/30** nebude provedena z asfaltového betonu, ale z asfaltového postřiku s podrcením a to v případě, pokud bude tato komunikace dále navazovat na cestu v k.ú. Dívčice. Pokud nebude potvrzena návaznost komunikace v k.ú. Dívčice, pak musí být tato ze štěrkodrti.
- **Polní cesta C15 - 4,50/30** nebude provedena z asfaltového betonu, ale ze štěrkodrti.
- **Polní cesta C14 - 4,50/30** může být provedena z asfaltového betonu, viz návrh PD.
- Výsadba červeného dubu (původní požadavek obce) v křižovatce úseků C6 a C15 je nevhodná.
- Bude podána žádost na OOŽP o závazné stanovisko k zásahu do VKP (bude se týkat pozemků dotčených vodním tokem).

Výše uvedené by mělo být komunikováno se zástupci obce Nákří, kteří by se k těmto požadavkům měli vyjádřit, popřípadě konzultovat na OOŽP. Návaznost do k.ú. Dívčice bude zjištěna v rámci možností s ohledem na fázi zpracování se zhotovitelem komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dívčice. **V závislosti na výsledcích avizovaných jednání bude nutné konečnou podobu PD komunikovat s Magistrátem města České Budějovice – Odborem územního plánování, aby tento mohl vydat rozhodnutí.**

**Na základě výše uvedených skutečností tímto žádáme o prodloužení termínu Plnění – zajištění
pravomocných stavebních povolení z 28. 2. 2019 na 27. 9. 2019.**

V Třeboni dne 15. 2. 2019

S pozdravem

.....

Petr Najdr

jednatel NKAT s.r.o.

.....

Bc. Michal Kohout

jednatel NKAT s.r.o.