

Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 841-2017-523206 ze dne 30. 6. 2017

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	d.benesovska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	AGERIS s r.o.
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele 841-2017-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 841-2017-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ječmeniště** (dále jen „smlouva“), se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání hlavního celku 3.5.** Návrhové práce, **dílčí části 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a **hlavního celku 3.5.** Návrhové práce.

Smluvní strany se dohodly tak, že původní **termín předání dílčí části 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 31. 3. 2019 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 9. 2019** a v návaznosti na tuto změnu **je nově stanoven termín předání hlavního celku 3.5. Návrhové práce na 31. 3. 2020.**

Důvodem pro posunutí termínu předání dílčí části 3.5.2. je skutečnost, že dodatkem č. 4 ke smlouvě byl na základě nezbytnosti zpracování geotechnického průzkumu posunut termín předání dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 30. 11. 2018 nově na „do čtyř měsíců od podepsání protokolu o převzetí a předání GTP v k.ú. Ječmeniště“. Vzhledem k tomu, že podkladem k vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je zpracování plánu společných zařízení, je nezbytné posunout rovněž termín odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Současně je tak nezbytné upravit termín odevzdání hlavního celku 3.5. Návrhové práce.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje termíny zhotovení díla a specifikaci ceny a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 841-2017-523206 ze dne 30. 6. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 21. 2. 2019

V Brně dne 21. 2. 2019

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
RNDr. Josef Glos
jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ječmeniště - dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	x	x	31. 1. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	235	x	x	28. 2. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	39	x	x	30. 6. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	x	x	15.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	15.8.2018
	Zpracování dokumentace k určení obvodu KoPÚ	ks	1	x	x	15.8.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	235	x	x	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	235	x	x	31. 8. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	31.8.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	235	x	x	do 4 měsíců od podpisu protokolu o převzetí a předání geotechnického průzkumu v k.ú. Ječmeniště
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	235	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	235	x	x	30. 9. 2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					x	31.3.2020
3.6.	Mapové dílo	ha	235	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	x	x	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , nejpozději však do 30.9.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					x	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxxxxx	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxxxxx	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxxxxx	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					xxxxxx	

Celková cena bez DPH v Kč	1 971 745 Kč
DPH 21% v Kč	414 066,45
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 385 811,45

Ve Znojmě dne 21. 2. 2019

V Brně dne 21. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová

RNDr. Josef Glos

vedoucí pobočky

jednatel