

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 02/2009

Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice,
zastoupená Ing. Jaroslavem Šídlem, ředitelem pozemkového úřadu
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice, jako objednatel na straně jedné,

a

.Geodetické služby Plzeň.s.r.o.

Zastoupené Romanem Steinerem, jednatelem společnosti

Adresa: Popelnicová 60, 312 06 Plzeň, jako zhotovitel na straně druhé,

uzavřely podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,
tento

Dodatek č. 1
ke
Smlouvě o dílo č. 02/2009

I.

Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2009 Smlouvu o dílo č. 02/2009, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Truskovice, okres Strakonice. Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu.

II.

Objednatel, při zadávání veřejné zakázky, požadoval, aby v roce 2009 zhotovitel provedl věcně stanovené práce. Přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu však původně požadované práce nemohou pokrýt.

III.

Z důvodu uvedeného v bodu II. se smluvní strany dohodly o posunutí dílčího termínu fakturačního celku 2b) uvedeného v článku V. smlouvy a v příloze ke smlouvě. **Konečný termín dokončení díla ani cena díla se tímto dodatkem nemění.**

IV.

Příloha ke smlouvě se mění takto:

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 02/2009
výpočet ceny

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
1 Přípravné práce						
1a	Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu	ha	453	500	226.500	30.9.2009
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	453	2.050	928.650	30.11.2009
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území a katastrální hranice vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou	100 bm	175	1.550	271.250	30.5.2010
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 č. 139/2002 Sb, - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100 bm	25	1.550	38.750	30.5.2010
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	451	360	162360	31.8.2010
Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH					1.627.510	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	451	520	234.520	31.1.2011
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení , Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru	ha	45	800	36.000	30.5.2010
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	451	1000	451.000	30.11.2011
2d	Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav vč. návrhu postupu realizace	pare	4	8.000	32.000	31.3.2012
Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					753.520	
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	160	1.640	262.400	5 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí

3b	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	453	1.600	724.800	5 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH						987.200
REKAPITULACE						
1.Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH						1.627.510
2.Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH						753.520
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3a-3b) bez DPH						987.200
Cena celkem bez DPH						3.368.230
DPH						639.964
Celková cena díla včetně DPH						4.008.194

V.

Článek V. smlouvy o dílo se mění takto:

Čl. V

Členění díla a doba plnění

Dílo se dělí na :

1. Přípravné práce, které zahrnují:

1a. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu.

1b. Polohopisné zaměření zájmového území, (včetně částečného výškopisu), zjištění nesouladů v katastru nemovitostí, dohledání, ověření a doplnění bodového pole včetně stabilizace.

1c, Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) a geometrických plánů (dále jen „GP“), stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.

1d. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č, 139/2002 Sb., jejich vytyčení a stabilizace.

1e. Dokumentaci nároků vlastníků.

Doba dokončení: nejpozději do 31.8.2010

2. Návrhové práce, které zahrnují:

2a. Vypracování plánu společných zařízení doloženého souhlasem zastupitelstva obce a vyjádřením dotčených orgánů státní správy.

2b. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a napojení polních cest na pozemní komunikace.

2c. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

2d. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace.

Doba dokončení: 31.3.2012

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo zahrnuje:

3a. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu pozemkových úprav, stabilizace hranic pozemků.

3b. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“) a souboru popisných informací (dále jen „SPI“).

Doba dokončení: nejpozději do 5 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav

VI.

Tento Dodatek č. 1 o čtyřech stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 02/2009, uzavřené dne 6.4.2009.

Ve Strakonících dne 5. 11.2009


V Plzni dne 6. 11.2009

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
STRAKONICE
386 01 Strakonice, Palackého nám. 1098

.....
Ing. Jaroslav Šídlo, ředitel PÚ Strakonice

Za zhotovitele:



Geodetické služby Plzeň, spol. s r.o.
Popelnicevá 60 • 312 08 PLZEŇ 1
tel./fax: 377 260 195 • DIČ: 130-40060686

.....
Roman Steiner, jednatel společnosti