

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Účastník sdružení (reprezentant):	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem Petrem Michalcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	260 42 452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Účastník sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxx, Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx

Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
IČO:	482 23 981
DIČ:	XXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.01.2016 smlouvu o dílo č. 1366-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jižná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1 a 2.

Článek II.

V průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků vyvstala potřeba rozšíření obvodu KoPÚ o část pozemku KN 1312, a to z důvodu zajištění přístupnosti k pozemku GP 1327/3 a významnému zlepšení přístupnosti okolních pozemků. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínů fakturačních celků následovně:

Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
3.2.2.	28.02.2019	31.07.2019
3.2.3.	30.04.2019	31.09.2019
Návrhové práce celkem	30.04.2019	31.09.2019

Nové znění Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná je přílohou tohoto dodatku č. 3.

Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1, 2 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Č. Budějovicích dne 28.02.2019

V Písku dne 26.02.2019

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V J. Hradci dne 25.02.2019

V technických záležitostech:

Za správnost:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha: 1. Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jižná - Dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 300	19 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	589	500	294 500	30.4.2018
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	338	1 500	507 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	589	70	41 230	31.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	589	100	58 900	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					922 430	31.8.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	589	315	185 535	30.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	2 000	12 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	2 700	16 200	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	589	70	41 230	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	125	100	12 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	300	300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	589	505	297 445	31.7.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	6 000	12 000	31.9.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					577 210	31.9.2019
3.3	Mapové dílo	ha	589	340	200 260	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					200 260	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	800	24 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					24 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	922 430 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	577 210 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	200 260 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 723 900 Kč
DPH 21% v Kč	362 019 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 085 919 Kč

V Č. Budějovicích dne 28.02.2019

V Písku dne 26.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Jan Plavec,
 jednatel GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.