

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO****č. 461-2017-505101**

(dále jen „Dodatek“)

**uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	+420 727 966 733
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	sdužení společností TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
<b>Společnost:</b>	TRAVAL, s.r.o. (reprezentant sdužení)
<b>Sídlo:</b>	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vendula Valentová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	6v9764u
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG České Budějovice
<b>Číslo účtu:</b>	7000017576/8040
<b>IČO:</b>	26085518

DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

Společnost:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	ee75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 4. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic a v k. ú. Čakovec**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1 a č. 2.

## Čl. II

### Předmět Dodatku

1. Při šetření obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakovec (dále jen „KoPÚ“) byly zjištěny skutečnosti, na základě kterých obec Čakov požaduje zařazení dvou lokalit do obvodu KoPÚ z důvodu majetkoprávního vypořádání. Tento požadavek je dle Pobočky v souladu se smyslem pozemkových úprav – dojde k navýšení šetřených hranic obvodu KoPÚ o 5 MJ s termínem odevzdání související dokumentace do 5. 4. 2019, výměra obvodu KoPÚ bude navýšena o 1 MJ. Grafické zobrazení původní a změněné hranice obvodu KoPÚ je přílohou tohoto Dodatku.

Tímto se celková cena díla navyšuje o 13 500 Kč bez DPH v k. ú. Čakovec.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

### Čl. III

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

#### Za objednatele:

13. 3. 2019

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v z. Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem  
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení  
převodu majetku státu

#### V technických záležitostech:

12. 3. 2019

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

12. 3. 2019

.....  
**Ing. Nikola Navrátilová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

- Přílohy: 1. Položkový výkaz činností pro k. ú. Čakovec  
2. Grafické zobrazení původní a změněné hranice obvodu KoPÚ Čakovec

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k. ú. Čakovec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 000	22 000	30.04.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	196	600	117 600	30.04.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	2 000	206 000	30.09.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	5	2 000	10 000	05.04.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	190	600	114 000	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	191	800	152 800	30.08.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					638 400	<b>30.08.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	191	1 000	191 000	31.05.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	191	100	19 100	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	600	600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	191	1 100	210 100	<b>31.08.2020</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					480 800	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	191	500	95 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					95 500	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	600	60 000	<b>do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)</b>

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	60 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		638 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		480 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		95 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		60 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>1 274 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč		267 687 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		<b>1 542 387 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  
v z. Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**  
vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

