

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

|                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| zastoupený:                                  | Ing. Jiřím Veselým<br>ředitelem KPÚ pro Středočeský<br>kraj a hl. m. Praha |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Jiří Veselý<br>XXXXXX<br>j.vesely@spucr.cz                            |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Ivana Capoušková<br>XXXXXX<br>i.capouskova@spucr.cz                   |
| adresa:                                      | náměstí Winstona Churchilla<br>1800/2, 130 00 Praha 3                      |
| ID DS:                                       | z49per3                                                                    |
| bankovní spojení:                            | ČNB                                                                        |
| číslo účtu:                                  | 3723001/0710                                                               |
| IČO:                                         | 01312774                                                                   |
| DIČ:                                         | není plátcem DPH                                                           |

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| zastoupený:                                     | Šilhánek a syn, a.s.<br>Pavlem Šilhánkem<br>statutárním ředitelem a.s. |
| tel./fax:                                       | XXXXXX                                                                 |
| e-mail:                                         | XXXXXX                                                                 |
| ID DS:                                          | 85gi4x                                                                 |
| v technických záležitostech je oprávněn jednat: | XXXXXX                                                                 |
| tel./fax:                                       | XXXXXX                                                                 |
| e-mail:                                         | XXXXXX                                                                 |
| bankovní spojení:                               | KB a.s., pobočka Žatec                                                 |
| číslo účtu:                                     | 35 – 6571380227/0100                                                   |
| IČO:                                            | 272 91 278                                                             |

DIČ:

CZ27291278

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677.

(dále jen „**zhotovitel**“)

## **Článek I.**

### **Důvody vyhotovení dodatku**

Dodatek č. 2 se vyhotovuje z důvodu posunutí termínů plnění díla. Potřeba posunutí termínů plnění díla je zdůvodněna následovně:

Pobočka Kladno obdržela dne 14. 9. 2018 od zhotovitele stavby žádost o posunutí termínů plnění u výsadby zeleně a následného předání a převzetí díla. Zhotovitel svoji žádost odůvodňuje nutností realizovat výsadbu v klimaticky vhodném období (tj. od 20. 10 do zámrazu) a také aktuálním tržním nedostatkem odrostků požadovaných dřevin.

## **Článek II.**

### **Změna termínů plnění díla**

Na základě odůvodnění ve čl. I tohoto dodatku se mění čl. V odst. 6. původní smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) následovně:

#### **Původní znění:**

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **28. 3. 2018**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **16. 4. 2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **1. 10. 2018**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **15. 10. 2018**
- e. Termín předání a převzetí díla: **1. 11. 2018**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **28. 3. 2018**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **16. 4. 2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **1. 10. 2018**
- d. Termín dokončení výsadby zeleně: **14. 11. 2018**
- e. Termín předání a převzetí díla: **15. 11. 2018**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

- 1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s čl. XVIII odst. 3. původní smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV), a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 4. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne 19. 10. 2018

V Kryrech dne 19. 10. 2018

.....  
**za objednatele**

Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha

.....  
**za zhotovitele**

Pavel Šilhánek  
statutární ředitel společnosti