

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1422-2015-505202 uzavřené dne 30. 12. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Čeřín“ (dále jen „KoPÚ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 5. května 287, Plešivec 381 01 Český Krumlov
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím Pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Stanislava Loudová., referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	s.loudova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení: Agroprojekce + Sokolová Zastoupené Ing. Irenou Sokolovou
1. účastník sdružení (reprezentant)	Ing. Irena Sokolová – LAND servis
Sídlo:	xxxxxx, České Budějovice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Irena Sokolová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	-
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	14481405
DIČ:	xxxxxx
2. účastník sdružení	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Koubkem - jednatelem
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	gv6y8j4
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **xxxxxx**
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **xxxxxx**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.12.2015 smlouvu o dílo č. 1422-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Čeřín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

Tímto dodatkem se výše uvedená Smlouva upravuje o tyto práce:

- snížení fakturačního celku „3.1.1. Revize stávajícího bodového pole“ o 25 MJ
- snížení fakturačního celku „3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty“ o 9 MJ
- snížení fakturačního celku „3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o 9 MJ
- snížení fakturačního celku „3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení“ o 10 MJ
- zvýšení fakturačního celku „3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m“ o 10 MJ (*důvodem pro zvýšení sond bylo různorodé podloží zájmového území, které nebylo možné odhadnout*)
- snížení fakturačního celku „3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m“ o 7 MJ
- snížení fakturačního celku „3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ o 10 MJ
- snížení fakturačního celku „3.3. Mapové dílo“ o 9 MJ

Termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona byl změněn a to z 31.03.2019 na 28.06.2019 (*důvodem posunu termínu je vypracování a zapsání geometrických plánů na změnu obvodu KoPÚ na žádost obce a vlastníků v dané lokalitě*).

Na základě výše uvedeného se Smlouva mění takto:

Článek VI.
Cena za provedení díla

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 195 110 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	969 890 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	225 680 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	522 120 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 912 800 Kč
DPH 21%	611 688 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 524 488 Kč

Celková cena díla se **snižuje o 44 020,- Kč bez DPH.**

Současně se upravuje příloha ke Smlouvě. Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

Rozdíl mezi již vyfakturovanými a skutečně provedenými měrnými jednotkami bude vyrovnán v nejbližší fakturované dílčí části, tedy v etapě 3.2.2. vypracování návrhu nového upořádání pozemků.

Čl. III

V článku X. Smlouvy **se doplňuje bod 10.9.** v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. V Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Č. Krumlově dne 11.3.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha: Položkový výkaz činností

V Č. Budějovicích dne 11.3.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Irena Sokolová
na základě plné moci za sdružení
„Agroprojekce + Sokolová“

Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Čeřín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 100	16 500	30.09.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 800	36 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	425	420	178 500	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	443	470	208 210	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	223	1 150	256 450	30.04.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	1 800	19 800	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	877	250	219 250	30.06.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	868	300	260 400	30.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 195 110	30.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	867	500	433 500	31.05.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	12	2 000	24 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 500	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo porosty	ha	64	200	12 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	250	18 750	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	867	520	450 840	31.03.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					949 890	
3.3.	Mapové dílo	ha	868	260	225 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					225 680	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1374	380	522120	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					522120	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 195 110 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	949 890 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	225 680 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	522 120 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 892 800 Kč
DPH 21% v Kč	607 488 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 500 288 Kč

V dne 11.3.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov

V dne 11.3.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Irena Sokolová, na základě plné moci
za sdružení "Agroprojekce + Sokolová"