

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod, Ing. Vratislav Knitl, odborný referent Pobočky Náchod
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	p.laznovsky@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. a Geodézie Náchod s.r.o.</b>
<b>Člen sdružení – vedoucí Společník:</b>	Agroprojekce Litomyšl, spol s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Bankovní spojení:</b>	MONETA MONEY BANK a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	341302664/0600
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxx

<b>Člen sdružení č. 2 :</b>	Geodézie Náchod s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hrašeho 15, 547 01 Náchod
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Láskou, jednatelem
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	dbu75xi
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB
<b>Číslo účtu:</b>	14603603/0300
<b>IČO:</b>	48153885
<b>DIČ:</b>	CZ48153885
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3610

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1455-2016-514101 ze dne 09.11.2016.**

Název zakázky: „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šestajovice**“.

## ČI. I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1455-2016-514101 ze dne 9.11.2016 (ve znění dodatků č. 1 a 2), resp. Přílohy č. 1 k této smlouvě. Dodatek č. 2 byl omylem označen jako dodatek č. 3.
- Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení se mění termín pro splnění bodu smlouvy **3.2.2.** – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ **z původního termínu 30.3.2019 nově na termín 31.10.2019.** Důvodem posunu termínu odevzdání je skutečnost, že změnami ve složení zastupitelstva obce se výrazně změnilo představy a požadavky na podobu plánu společných zařízení, který již byl dokončen, ale nebyl by v původní podobě schválen na jednání zastupitelstva. Proto musí být plán společných zařízení přepracován a aktualizován. Z tohoto důvodu musí zpracovatel pozastavit i zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.
- Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení dochází ke změně měrných jednotek níže uvedených fakturačních celků dle skutečného stavu.

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Snížení MJ o	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena snížení v Kč bez DPH
3.1.3	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ	100 bm	201	1	1 200	1 200,00
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	9	1 000	9 000,00
3.1.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	573	2	400	800,00

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha – Položkový výkaz činností.

4. Současně dochází ke změně článku VI. (Cena za provedení díla), bodu 6.1. smlouvy o dílo, a to takto :

Původní cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1.046.340,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	698.490,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	229.200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	276.000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2.250.030,- Kč</b>
DPH 21%	472.506,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2.722.536,- Kč</b>

Nová cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1.035.340,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	698.490,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	229.200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	276.000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2.239.030,- Kč</b>
DPH 21%	470.196,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2.709.226,- Kč</b>

Celková změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo (tj. méněpráce) činí 11.000,00 Kč bez DPH, tj. 0,49 % původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech**, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 a 2, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 20.03.2019

Za objednatele:

Ve Vysokém Mýtě dne 20.03.2019

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Jaroslav Jakoubek  
vedoucí společník Společnosti (sdružení)

Příloha: Položkový výkaz činností - KoPÚ Šestajovice – Dodatek č. 3

Dodatek č. 3 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šestajovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	49	600	29 400	31.03.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 600	28 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	568	600	340 800	31.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 500	7 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 200	240 000	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	-	-	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	28.02.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	573	280	160 440	31.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	571	400	228 400	31.05.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 035 340</b>	30.06.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	573	450	257 850	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	1 000	28 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	200	14 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-	-	-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	573	680	389 640	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 500	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>698 490</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	573	400	229 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>229 200</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	230	1200	276 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>276 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 035 340 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	698 490 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	229 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	276 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 239 030 Kč</b>
DPH 21% v Kč	470 196 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 709 226 Kč</b>

V Hradci Králové dne 20.03.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 20.03.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Jaroslav Jakoubek  
 vedoucí společník Společnosti (sdružení)