

**Dodatek č. 5**

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 656-2016-523202 (15/2016) ze dne 23. května 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. listopadu 2016, dodatku č. 2 ze dne 30. srpna 2017, dodatku č. 3 ze dne 3. dubna 2018 a dodatku č. 4 ze dne 17. října 2018, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babolky**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněna jednat:	Martina Skotáková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.</b>
Právní forma:	<b>společnost (§ 2716 OZ)</b>
Zastoupena:	<b>Ing. Karlem Doležalem, příkazníkem společnosti</b>
První společník:	<b>DWK GEO spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Náměstí Karla IV. 5/5, 628 00 Brno
IČO:	269 43 646
DIČ:	CZ26943646
Zastoupen:	Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávněni jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rbu2m5k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47180
Druhý společník:	<b>AGERIS s.r.o.</b>
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávněni jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal objednatele dne 7. března 2019 z důvodu dosud neúspěšných jednání s vlastníky pozemků, evidovaných na LV Č. 3 a LV č. 87, kteří nesouhlasí s umístěním svých pozemků pod tělesy suchých retenčních nádrží, označených v plánu společných zařízení jako SRN1 a SRN2, a dále z důvodu složitého a dosud neukončeného projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníkem pozemků, evidovaných na LV č. 12, které tvoří 9,6 % řešeného území.

Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na očekávané komplikované projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

**Návrh nového uspořádání pozemků předá zhotovitel objednateli v termínu do 31. srpna 2019.**

**Mění se a nově zní příloha č. 1** ke smlouvě o dílo č. objednatele 656-2016-523202 (15/2016). Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha**

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 19. března 2019

.....  
Ing. Stanislav Skřípský  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ing. Karel Doležal  
příkazník společnosti  
DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.  
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 656-2016-523202 (15/2016) - KoPÚ Babolky

## Položkový výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	200,00	2 800,00	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole - méněpráce dodatek č. 1	bod	0	800,00	0,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	127	1 000,00	127 000,00	30. 11. 2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 200,00	60 000,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 500,00	136 500,00	30. 06. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	177	200,00	35 400,00	31. 10. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	177	350,00	61 950,00	30. 11. 2017
	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				423 650,00	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	177	1 000,00	177 000,00	30. 09. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	300,00	12 000,00	
	méněpráce (dodatek č. 4)		-2	300,00	- 600,00	
	cena dílčí částí po odečtu méněprací		38	300,00	11 400,00	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	500,00	45 000,00	
	vícepráce (dodatek č. 4)		9	500,00	4 500,00	
	cena celkem po navýšení o vícepráce		99	500,00	49 500,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	500,00	3 500,00	
	vícepráce (dodatek č. 4)		17	500,00	8 500,00	
	cena celkem po navýšení o vícepráce		24	500,00	12 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	177	800,00	141 600,00	31.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000,00	4 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				395 500,00	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	177	500,00	88 500,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč				88 500,00	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	50	500,00	25 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				25 000,00	

## Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	423 650,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	395 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 500,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>932 650,00</b>
DPH 21% v Kč	195 856,50
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 128 506,50</b>

V Blansku dne 19. března 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Stanislav Skřípský  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Karel Doležal  
příkazník společnosti  
DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.