

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2018

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOHUSLÁVKY

#### Smluvní strany

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Hana Siegllová referenti Pobočky Přerov
<b>Adresa:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	prerov.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, Závodu Brno
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Papouškem, Ph.D., jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Papoušek, Ph.D., jednatel

<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx, ředitel
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">XXXXX</a>
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

## ČI. I. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku č. 1 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - navýšení počtu měrných jednotek** u níže uvedené dílčí části díla:
  - 3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ z původních 102 MJ na **115 MJ**

### Odůvodnění:

Ke změně rozsahu prací došlo na základě upřesnění hranice obvodu KoPÚ. Do obvodu byla zahrnuta část katastrální hranice mezi obcemi Bohuslávky a Dolní Újezd, která nebyla došetřena v rámci KoPÚ Dolní Újezd (pozemky byly vyloučeny) – projednáno na kontrolním dni, který se konal dne 5. 12. 2018. Na katastrální hranici Lipník nad Bečvou jsou některé lomové body vedeny s kódem kvality 8 a proto je nutné tyto úseky zahrnout do zjišťování hranic obvodu, aby i tyto úseky hranic byly stanoveny s body s kódem kvality 3.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených počtů měrných jednotek za opodstatněný.

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	ha	13	<b>2 500</b>	<b>32 500</b>

**Celková hodnota změn činí 32 500,- Kč bez DPH**, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **2. Změna termínů dokončení hlavního celku a dílčích částí díla**

Z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ, pozdního dodání podkladů od Katastrálního úřadu, pracoviště Přerov a nestandardně dlouhých lhůt pro zápis GP a kontrolu podkladů KoPÚ se mění termíny takto:

- **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
- **3.4.3.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  
Termín dle smlouvy 31. 3. 2019 – **nový termín 30. 6. 2019**
- **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
Termín dle smlouvy 30. 5. 2019 – **nový termín 30. 10. 2019**
- Hlavní celek: Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  
Termín dle smlouvy 30. 5. 2019 – **nový termín 30. 10. 2019**
- **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení  
Termín dle smlouvy 31. 1. 2020 – **nový termín 31. 3. 2020**
- **3.5.1.a** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- **3.5.1.b** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- **3.5.1.c** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
Termín dle smlouvy 31. 1. 2020 – **nový termín 31. 3. 2020**
- **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
Termín dle smlouvy 30. 6. 2020 – **nový termín 31. 10. 2020**

Upravený počet měrných jednotek u dílčí části a nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

### 3. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických

V technických záležitostech budou dále oprávněni jednat **Ing. Renáta Brundová**, vedoucí pobočky Přerov, Ing. Dalibor Hanzal a Ing. Hana Siegllová referenti Pobočky Přerov.

### 4. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

**Čl. II.**  
**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	795 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	687 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	125 800 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 609 100 Kč</b>
DPH 21%	337 911 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 947 011 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 541-2018-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003438 a č. zhotovitele: 116-2999-18, uzavřená dne 23. 5. 2018 nemění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 26. 2. 2019

V Brně dne 21. 2. 2019

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Jiří Papoušek, Ph.D., jednatel

V Brně dne 20. 3. 2019

Za objednatele č.2:

.....  
Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Bohuslávky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	2 500	22 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	103	1 000	103 000	31.1.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	82	1 500	123 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 500	287 500	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	2 500	15 000	30.6.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	185	600	111 000	30.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	185	600	111 000	30.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>795 500</b>	<b>30.10.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	185	1 400	259 000	31.3.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	1 000	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 400	49 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	1 600	28 800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	184	1 500	276 000	31.10.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>687 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	185	680	125 800	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>125 800</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						795 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						687 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						125 800 Kč

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 609 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	337 911 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 947 011 Kč</b>

V Olomouci dne 26.2.2019

V Brně dne 21.2.2019

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Jiří Papoušek Ph.D.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

**Za objednatele č. 2:** dne 20.3.2019

.....

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno