

Číslo smlouvy objednatele: 1050-2014-523101

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Trboušany

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Sídlo:

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
+420 727957163

Tel.:

E-mail:

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno

Sídlo pobočky:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

[brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz), [m.priessnitzova@spucr.cz](mailto:m.priessnitzova@spucr.cz)

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátce DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:**

**GEOREAL spol. s r.o.**

Sídlo:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

jednatel Ing. Karlem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

jednatel Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

s85762s

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

0720092329/0800

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Objednatel obdržel od zhotovitele žádost o posun termínu ukončení dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Opětovný návrh změny termínu u dílčího fakturačního celku 2.4. zhotovitel zdůvodňuje opakovaným neodsouhlasením variant návrhu nového uspořádání pozemků největším vlastníkem pozemků a zároveň i největším uživatelem zemědělské půdy v katastrálním území Trboušany. I přes veškerou snahu zhotovitele vyhovět požadavkům vlastníka, dotčený vlastník nesouhlasí s poslední variantou návrhu nového uspořádání pozemků. Dne 25. 3. 2019 proběhne jednání k podanému nesouhlasu. Z důvodu dodržení předání části díla v rozsahu odpovídající článku III. odst. 2.4. smlouvy o dílo č. 1050-2014-5231 navrhuje zhotovitel posun termínu předání dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z původního termínu 3/2019 na nový termín 15. 7. 2019. Objednatel se změnou termínu souhlasí.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se smlouva o dílo č. 1050-2014-523101 ve znění dodatků č. 1, č. 2, 3, 4 a č. 5 mění následovně:**

**I.**

U dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se mění termín ukončení dílčího fakturačního celku z původního termínu 3/2019 na nový termín 15. 7. 2019.

**II.**

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí fakturační celek 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - změna termínu ukončení dílčího fakturačního celku z původního termínu 3/2019 na nový termín 15. 7. 2019.

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1050-2014-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1050-2014-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 27.3.2019

V Plzni dne 22.3.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Karel Vondráček  
jednatel společnosti  
GEOREAL spol. s r. o.

## Příloha č. 1 k dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú. Trboušany

	Ucelená část (Hlavní fakturační celek) / díličí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	488	120	58 560	11/2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	27	600	16 200	8/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	8	1 400	11 200	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	468	700	327 600	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	20	800	16 000	8/2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	0	1 200	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a označování hranic pozemků dle §91 vyhl. č. 357/2012 Sb.	100 bm	191	1 050	200 550	6/2016
	Označování hranic obcí dle ust. §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	ks	0	800	0	6/2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně označování hranic pozemků podle §91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	1 300	0	6/2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	489	220	107 580	10/2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč</b>					737 690	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	489	310	151 590	9/2017
2.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	68	400	27 200	9/2017
	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	12	1 000	12 000	9/2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	159	300	47 700	9/2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	489	740	361 860	15. 7. 2019
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	4 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					604 350	

<b>3.</b>	<b>Mapové dílo</b>					
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	489	<b>350</b>	171 150	do 70 dnů od výzvy zadavatele
<b>Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč</b>					171 150	
<b>4.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle zapsané DKM</b>					
4.1.	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	320	<b>340</b>	108 800	do 18 měsíců od zápisu do KN
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč</b>					108 800	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	737 690
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	604 350
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH v Kč	171 150
4. Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (4.1.) bez DPH v Kč	108 800
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 621 990</b>
DPH 21% v Kč	340 618
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 962 608</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum (příp. měsíc/rok)

V Brně dne 27.3.2019

V Plzni dne 22.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan ševčík,

.....  
Ing. Karel Vondráček

ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

jednatel společnosti  
GEOREAL spol s. r.o.