

D O D A T E K č. 12

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 (podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na provedení díla "Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov" (dále jen KoPÚ).

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: **ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa: Smetanovo nám.279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková,
vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Blanka Hladíková

Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátce

Tel: 727 957 187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

a

z h o t o v i t e l: **GEOREAL, spol. s r.o..**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel
Martin Vondráček, jednatel
Ing. Karel Vondráček ml., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514, je plátcem DPH

ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.1.2013 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov“ (dále jen dodatek):

Čl. I.

Tímto dodatkem se upravují termíny předání fakturačního celku 2.5. "Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků" a fakturačního celku 2.6. „Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ“, takto:

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	dosavadní termín	30.3.2019
	nový termín	30.9.2019
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	dosavadní termín	31.5.2019
	nový termín	30.11.2019

Důvodem pro posunutí termínu předání výše uvedených etap je problematické řešení vlastnictví pozemků pod navrhovaným vodohospodářským opatřením, především změna stanoviska Povodí Labe k vlastnictví části navrhovaného suchého poldru, kdy tento subjekt již nesouhlasí s převodem stávající části vodního toku Doubrava do vlastnictví obce Sobíňov, což by umožnilo realizaci dané stavby.

Bez dořešení tohoto problému není možné získat kladné stanovisko obce Sobíňov a dalších navazujících vlastníků pozemků v řešeném území.

Dalším důvodem pro posunutí termínu plnění jsou problematická jednání s vlastníky, především tři zaslané nesouhlasy k návrhu nového uspořádání pozemků. Jeden z nesouhlasů se týká navrhované polní cesty v kat. území Nový Studenec, kdy bude zřejmě nutná úprava jejího technického řešení a na ni navazující změna uspořádání vlastnictví v nejbližším okolí cesty.

Zhotovitel požádal o změnu závazku ze smlouvy o dílo dne 11.3.2019 a objednatel žádost vzhledem k výše uvedeným důvodům akceptoval.

Smluvní strany se dále dohodly na změně závazku ze smlouvy týkající se snížení počtu měrných jednotek fakturačního celku 2.6., uvedeného v příloze č.1, takto:

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	dosavadní počet MJ (ks)	7
	nový počet MJ (ks)	5

Nový počet měrných jednotek, tj. počet paré kompletní dokumentace návrhu KoPÚ k odevzdání, je adekvátní konečnému počtu dotčených obcí po provedených změnách katastrálních a obecních hranic v průběhu řízení o pozemkových úpravách, které již byly ukončeny pravomocnými rozhodnutími katastrálního úřadu.

Rekapitulace výše uvedených změn závazku ze smlouvy je provedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (upravené dodatky 1 až 11) se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 27.3.2019

V Plzni dne: 26.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky KPÚ
Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL, spol. s r.o.
se sídlem v Plzni