

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2015, číslo smlouvy objednatele
1233-2015-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Vrážné“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Záleský – odborný referent KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cindr s.r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	+420 465 423 691-2
E-mail :	agroprojekce@agroprojekce.cz
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664 / 0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 5

Předmětem dodatku č.5 je změna termínu u této dílčí části:

3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

V dodatku č. 4 smlouvy o dílo je uveden termín ukončení do 31.3.2019. Zpracovatel žádá o prodloužení termínu do **30.10.2019**.

Zdůvodnění změn:

Důvodem prodloužení termínu je skutečnost, že v dalším průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se nadále nedaří získat souhlas vlastníků min. 60% z výměry řešených pozemků KoPÚ Vrážné.

Po volbách v roce 2018 došlo k výměně zastupitelstva obce. Nové zastupitelstvo rozporuje některé kroky minulého zastupitelstva v rámci řízení KoPÚ Vrážné. Jedná se hlavně o podobu plánu společných zařízení a umístění nových navržených pozemků.

K těmto požadavkům proběhlo jednání sboru zástupců dne 10.1.2019 a samostatné jednání se zástupci obce na pobočce ve Svitavách dne 29.1.2019 a následné společné jednání sboru zástupců a zastupitelstva obce dne 5.3.2019.

Po vyjasnění všech požadavků bude nutno nově prověřit a přepočítat použití státní a obecní půdy na prvky společných zařízení a případné krácení nároků vlastníků koeficientem dle § 9 odst. 17 zákona.

Na vyřešení a odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků je nutné poskytnout zpracovateli více času, jelikož se v tomto území jednání s vlastníky ukázalo jako velice složité a ke kladnému výsledku budou zapotřebí další jednání s vlastníky.

II.

Tento dodatek č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 24.11.2015 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 2.4.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 29.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností