

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	725 949 701
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a č. 2 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Bojmany a a části k.ú. Žehušice, Vlačice a Zaříčany.

Důvodem uzavření dodatku je :

Ve smlouvě je sjednán termín ukončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona do 1. 4. 2019 Z důvodu souběžně probíhající investiční akce Povodí Labe a obtížného projednávání změn katastrálních hranic a umístění jednoho ze soukromě hospodařících vlastníků není možné návrh nového uspořádání pozemků v původním termínu dokončit.

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Bojmany se upravuje následovně:

Termín ukončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona se mění z původního 1. 4. 2019 na nový **30. 6. 2019.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 29. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha