

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2016**

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Libor Sabáček, odborný rada
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
sídlo:	Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	18844031
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: není

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Diana Prouzová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Vladimír Dušek

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové** (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Zhotovitel žádostí ze dne 28. 2. 2018 písemně požádal o prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo - hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, do 31. 7. 2018.

Společnost Geoplan Hradec Králové uvádí jako důvod skutečnost, že dne 8. 12. 2017 byla Pobočce Svitavy doručena žádost o podklady z ČHMÚ pro návrh vodohospodářských opatření v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové. Podklady jsou nutné pro správnost návrhu prvků PSZ, které vychází s dohody se sborem zástupců. Podklady jsou dále předány autorizované osobě k podrobnému zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Výše uvedené podklady byly společnosti Geoplan doručeny 7. 2. 2018. Z toho důvodu nejsou schopni, jak je v žádosti uvedeno, dodržet stanovený termín pro zpracování projektu PSZ, tj. 30.4.2018. Před tímto datem musí proběhnout schválení PSZ dotčenými organizacemi státní správy a Regionální dokumentační komisí.

Při zpracování PSZ bylo zjištěno, že bude potřeba rozšířit obvod KoPÚ o parcelu KN 328/3 s druhem pozemku trvalý travní porost z důvodu napojení plánované hlavní polní cesty HC6 na asfaltovou místní komunikaci ležící mimo obvod KoPÚ na parcele KN 328/3. Na tento úkon, jehož součástí bude změna druhu pozemku, je nutné dodatek ke smlouvě o dílo rozšířit o dodatečné služby, které budou v rozsahu dvou délkových měrných jednotek v kapitole 3.1.3 (Zjišťování hranic obvodů KoPÚ) smlouvy o dílo, a kterým se výše uvedená parcela stane součástí pozemků řešených dle § 2 zákona o pozemkových úpravách. Termín pro zpracování dodatečných služeb v rozsahu dvou měrných jednotek v kapitole 3.1.3 smlouvy o dílo navrhuje společnost Geoplan Hradec Králové do 30. 6. 2018.

Objednatel výše uvedenou žádost posoudil kladně a potvrzuje, že hydrologická data ČHMÚ byla předána 7. 2. 2018, ač společnost Geoplan Hradec Králové požádala o data 8. 12. 2017. Pobočka Svitavy potvrzuje potřebu rozšířit obvod KoPÚ o výše uvedenou parcelu a přispět k naplnění cílů prováděných pozemkových úprav, kterým je mimo jiné zpřístupnění pozemků hlavní polní cestou HC6, která bude napojena na již realizovanou místní komunikaci, aby nebylo třeba navrhovat a realizovat zcela nový úsek polní cesty HC6 vedle stávající asfaltové místní komunikace.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 1 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění počet měrných jednotek a termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.1.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – počet měrných jednotek se mění z 20 na **22 MJ**, tj **navýšení o 6 000,00 Kč bez DPH** (2 MJ po 3 000,00 Kč bez DPH).

Pro dodatečné služby, které budou v rozsahu dvou délkových měrných jednotek, se stanovuje termín ukončení na **30. 6. 2018**.

Dílčí část 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 30. 4. 2018 na **31. 7. 2018**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne: 26. 3. 2018

V Hradci Králové dne: 9. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové