

**Dodatek č. 6**  
**ke SMLUVĚ O DÍLO č. objednatele 841-2017-523206 ze dne 30. 6. 2016**

**SMLUVNÍ STRANY:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	d.benesovska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s r.o.</b>
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele 841-2017-523206:**

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu bodu 6.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 841-2017-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ječmeniště**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.

**Cena díla** se mění s ohledem na nutnost provedení **dodatečných prací – víceprací** spočívající v rozšíření předmětu plnění u hlavního ceiku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.i.b) o celkově 7 MJ (xxxxxxx,- Kč bez DPH) a u dílčí části 3.5.i.c) o celkově 10 MJ (xxxxxxx,- Kč bez DPH). **Celková hodnota dodatečných prací činí 23.750,- Kč bez DPH.**

**Důvodem** pro zpracování dodatečných prací je potřeba navýšení počtu MJ u dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami s ohledem na zpracovaný GTP a nepříznivé sklonitostní podmínky v místě stávajících, nezpevněných polních cest. Současně je potřeba navýšit počet MJ u dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, a to z důvodu vyhotovení potřebných podélných profilů pro navržené záchytné příkopy ZPř1 a ZPř2, které zachytávají nežádoucí odtoky a distribuují je do navržených vodohospodářských opatření či Ječmeništěského potoka přes navržené propustky pod silnicí III/40839.

**Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:**

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	xxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	xxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 995 495,- Kč
DPH 21%	419 053,95 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 414 548,95 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 841-2017-523206 ze dne 30. 6. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 18. 4. 2019

V Brně dne

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ječmeniště - dodatek č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	x	x	31. 1. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	235	x	x	28. 2. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	39	x	x	30. 6. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	x	x	15.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	15.8.2018
	Zpracování dokumentace k určení obvodu KoPÚ	ks	1	x	x	15.8.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	235	x	x	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	235	x	x	31. 8. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.8.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	235	x	x	do 4 měsíců od podpisu protokolu o převzetí a předání geotechnického průzkumu v k.ú. Ječmeniště
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	235	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	235	x	x	30. 9. 2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.3.2020</b>
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	235	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	x	x	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, nejpozději však do 30.9.2021
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxxxxxx	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxxxxxx	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxxxxxx	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					xxxxxxx	

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 995 495 Kč</b>
DPH 21% v Kč	419 053,95
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 414 548,95</b>

Ve Znojmě dne 18. 4. 2019

V Brně dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová

RNDr. Josef Glos

vedoucí pobočky

jednatel