

číslo smlouvy objednatele: 1641-2016-544101  
číslo smlouvy zhotovitele: 237/2016

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2016 na vypracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	r.brdickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	466 024 111
<b>E-mail :</b>	info@geovap.cz
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem V Hradci Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**ČI. I.**  
**PŘEDMĚT DODATKU Č. 3**

Předmětem dodatku č. 3 je změna termínu u dílčí části:

**3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 30.4.2019. Termín se prodlužuje do **30.9.2019**. Současně se prodlužuje termín hlavního celku **3.2. Návrhové práce do 31.10.2019** (původně byl stanoven do 31.5.2019).

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností (viz příloha č. 1 k Dodatku č. 3).

**Zdůvodnění změn:**

Nově zvolené zastupitelstvo Města Moravská Třebová změnilo původní požadavky na umístění obecních pozemků v návrhu nového uspořádání pozemků po pozemkových úpravách, a to i s ohledem na připravované změny územního plánu. Rozpracovaný návrh nového uspořádání pozemků je nyní třeba přepracovat tak, aby návrh novým požadavkům Města Moravská Třebová vyhovoval.

Dalším důvodem pro posun termínu jsou komplikovaná jednání s výměrově významnými hospodařícími vlastníky, kteří dosud zcela jednoznačně nspecifikovali svoje požadavky na umístění svých pozemků. Navíc aktuálně dochází k významným změnám v katastru nemovitostí v důsledku vlastnických směn pozemků mezi hospodařícími subjekty v katastrálních územích Moravská Třebová a Boršov u Moravské Třebové.

**ČI. II.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1641-2016-544101 ze dne 21.12.2016, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel, dva zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 24.4.2019

V Pardubicích dne 18.4.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.