

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 453-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mantov**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.:	+420 727 956 822
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Karlem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Karel Vondráček.

dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:

na základě „Zápisu z jednání – KoPÚ Mantov – Stanovení nových termínů dokončení etapy Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ ze dne 2.4.2019 dochází ke termínů takto:

Hlavní celek /díličí část		Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.2. Návrhové práce			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30.11.2018	31.5.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	Beze změny	Beze změny
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)		31.12.2018	31.7.2019
3.3. Mapové dílo		Beze změny	Beze změny
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		Beze změny	Beze změny

Kopie výše uvedeného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 15. 4. 2019

V Plzni dne 18. 4. 2019

Objednatel:

Ing. Jiří Papež

ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Martin Vondráček

jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Zápis z jednání – KoPÚ Mantov

- Stanovení nových termínů dokončení etapy Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Datum jednání – 2.4.2019; 10,00 hod.

Místo jednání – zasedací místnost – Pobočka Plzeň

Přítomni: Ing. Jana Horová – Pobočka Plzeň

p. Martin Vondráček – firma GEOREAL spol. s r.o.

Dopisem č.j: SPU 549020/2018/Horová ze dne 4.12.2018 byla zpracovatelská firma GEOREAL spol. s r.o. vyzvána k pozastavení prací na etapě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

V rámci projednávání návrhu bylo zpracovateli sděleno, že firma xxxxx nesouhlasí s tím, aby i nadále vlastnila parcelu KN 618/2 – remíz Na Prachárně. Vyřešením vlastnictví k výše uvedené parcele podmiňovala rodina xxxxx (firma xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx) svůj souhlas s návrhem nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ Mantov.

Vzhledem k tomu, že v obvodu pozemkové úpravy Mantov vlastní rodina p. xxxxx 44% výměry, nebylo možné dále pokračovat v řízení o pozemkových úpravách, neboť nebyla splněna podmínka dle § 11, odst.4 zákona 139/2002 Sb.,:“ *Pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60% výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 v pozemkových úpravách.*“

Bylo konstatováno, že opětovné zahájení prací bude možné až po vyřešení budoucího vlastnictví k dané parcele.

Následovalo několik jednání, jejichž výsledkem bylo vyřešení budoucího vlastnictví k parcele KN 618/2. Dne 25.3.2019 doručil p. xxxxx na firmu GEOREAL spol. s r.o. podepsané Soupisy nových pozemků - firma xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx.

Tím pádem došlo v pozemkové úpravě k zásadnímu posunu a je možné pokračovat v dalším řízení.

Dopisem č.j.: SPU 125000/2019/Horová ze dne 26.3.2019 byla firma GEOREAL vyzvána k opětovnému zahájení prací s tím, že následně se uskuteční jednání, na kterém budou stanoveny termíny plnění zbývajících etap.

Na dnešním jednání se Ing. Horová a p. Vondráček dohodli v souvislosti s dokončením potřebných prací a aktualizací etapy 3.2.2. na následujících termínech:

Etapa	Původní termín	Nový termín
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1	30.11.2018	31.5.2019
3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	Beze změny	Beze změny
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.)	31.12.2018	31.7.2019
3.3. Mapové dílo	Beze změny	Beze změny
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	Beze změny	Beze změny

Na základě výše uvedeného bude sepsán Dodatek ke smlouvě o dílo č.453-2015-504201 na KoPÚ Mantov.

Jednání skončeno v 10,30 hod.

Zapsala: Ing. Jana Horová