

DODATEK č. 6
SMLOUVY O DÍLO č. 881-2016-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx - JUDr. Sedláková xxx – Ing. Urbanková
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz a.urbankova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus v.o.s.
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	deyyawj
IČ:	46962808
DIČ:	CZ46962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl A, vložka 4528
a	Ing. Pavel Půža
Sídlo:	xxx Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	15195554
DIČ:	xxx
a	Pavel Pospíšil
Sídlo:	xxx Veverská Bítýška
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	68690312

DIČ:	xxx
a	Ing. Josef Kammermayer
Sídlo:	xxx Šlapanice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
IČ:	14633914
DIČ:	xxx
Zastoupení na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Bošovice" ze dne 18.5.2016 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	29209641 / 0100
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bošovice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 12.7.2016 upravuje termín u níže uvedené dílčí části hlavního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

FC 3.2. Návrhové práce:

dílčí části

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín se mění z **31.10.2019 na 30.6.2020**.

Důvodem změny je, s odkazem na bod 9.3. SoD, nedostatek finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu a vzhledem k výše uvedeným fakturačním celkům postačí tuto skutečnost řešit vhodným posunutím termínu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne 26.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK

Ing. Pavel Dvořák
společník DD plus v.o.s.
dle plné moci

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.6 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bošovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	700	14 700	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	727	470	341 690	28.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	91	1 150	104 650	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech dod. č. 4	ha	2	1 150	2 300	30.4.2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	205	1 850	379 250	31.8.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dod. č. 4	100 bm	10	1 850	18 500	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	8 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	813	320	260 160	30.6.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	400	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	792	560	443 520	4.12.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dod. č. 4	ha	2	560	1 120	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 581 890	4.12.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	794	610	484 340	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	133	760	101 080	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	226	810	183 060	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	4 000	44 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	794	860	682 840	30.6.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 515 320	
3.3	Mapové dílo	ha	794	250	198 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					198 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	65	600	39 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					39 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 581 890 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 515 320 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	198 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	39 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 334 710 Kč
DPH 21% v Kč	700 289 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 034 999 Kč

V Brně dne 26.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Jarmila Báčová

Ing. Pavel Dvořák

zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK

společník DD plus v.o.s.

dle plné moci