

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 10. 2017

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. Uničov

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** u níže uvedených dílčích částí díla:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního 30.7.2019 na **nový termín 30.9.2019**
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního 30.6.2020 na **nový termín 30.8.2020**

Odůvodnění:

V souladu se smlouvou o dílo objednatel zajistil na návrh zhotovitele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu budou vyhotoveny nejpozději do 10. 6. 2019 a budou odevzdány zhotoviteli jako závazný podklad pro návrh PSZ.

Protože tato skutečnost brání v odevzdání dílčí části díla 3.5.1. (PSZ) a má přímý vliv na vyhotovení následující dílčí části 3.5.2. (návrh nového uspořádání), budou termíny upraveny tak, jak je výše uvedeno. Změny jsou rovněž vyznačeny v harmonogramu prací – příloze č. 1 tohoto dodatku. Ostatní termíny zůstávají beze změny.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 1323-2017-521101 a č. zhotovitele: GB2017S012, uzavřená dne 10. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 2. 2019 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci 29.4.2019

V Brně 29.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SOD - KoPÚ v k. ú. Uničov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	6 000	30 000	30.9.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	673	850	572 050	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	1 500	18 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	685	250	171 250	31.1.2019
3.4.2. a	Vektorizace vlastnické mapy - doplnění	ha	9	250	2 250	22. 2. 2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	195	3 000	585 000	31.1.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	15 000	30 000	31.1.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	694	250	173 500	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	694	300	208 200	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 790 250	31.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	694	900	624 600	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	800	48 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	190	600	114 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	694	1 300	902 200	30.8.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 748 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	694	300	208 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					208 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	800	56 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					56 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 790 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 748 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	208 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	56 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 803 250 Kč
DPH 21% v Kč	798 683 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 601 933 Kč

V Olomouci dne 29.4.2019

V Brně dne 29.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
Ing. Zdeněk Láska

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.