

D o d a t e k č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1139-2016-514205

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov Ing. Jiří Kroulík, Pobočka Trutnov,
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	727966726
E-mail :	trutnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a GEOŠRAFO s.r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Alešem Černým, jednatelem Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
ID DS:	xkh752j
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 6 se mění smlouva o dílo č. 1139-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Trotina ve znění jejího dodatku č. 5.

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina

Důvodem uzavření dodatku č. 6 je **změna termínu dokončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Z původně ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 5 a v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení 30.4.2019 se **tímto dodatkem č. 6 mění na termín dokončení etapy 3.2.2. na 30.6.2019.**

Odůvodnění dodatku:

Při projednání s vlastníky byly podány dva zásadní nesouhlasy s návrhem nového uspořádání pozemků, kdy vlastníci nesouhlasí s rozdělením svého původního vlastnictví protierozním a vodohospodářským opatřením plánu společných zařízení. Konkrétně se jedná o prvky OP3 a PR1 včetně IP1 a LV 351 (xxxxxxxxxx) a LV 174, 198 (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx).

Dne 24.4.2019 proběhlo na Pobočce SPU v Trutnově jednání s panem xxxxxxxx (LV 351). Výsledkem je kompromisní řešení, které spočívá v aktualizaci (doplnění) plánu společných zařízení o nový propustek na OP3, které zajistí panu xxxxxxxxxxxx přímé propojení obou jeho pozemků a zároveň zajišťuje neškodné odvedení vod z území. Toto řešení je však nutno ještě prověřit po stránce možné kolize s inženýrskými sítěmi (plynovod a sdělovací vedení) a svedení vody do silničního propustku.

Dne 24.4.2019 byl na Pobočku SPU Trutnov opakovaně doručen nesouhlas s návrhem od pana xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxx a Paní xxxxxxxx (LV 174 a LV 198). Nesouhlas se týká prvku plánu společných zařízení PR1 včetně IP1, který rozděluje jejich původní a navrhované vlastnictví. Osobní jednání je s vlastníky domluveno na 6.5.2019 na 10. hodinu na Pobočce Trutnov. Jako nejvhodnější řešení se zatím jeví vedení předmětných prvků PSZ mimo pozemky LV 174 a 198. Tato varianta bude mít vliv i na sousední vlastníky, se kterými bude muset být znovu projednán upravený návrh. V důsledku nedostatku státních a obecních pozemků má pozemkový úřad zájem na dodatečném vyřešení nesouladů s cílem nalezení vhodného řešení a provedení aktualizace plánu společných zařízení.

V každém případě bude tedy nutné vyhotovit aktualizaci plánu společných zařízení, které je dle SOD součástí výše uvedeného fakturačního celku. Následně by tato měla být, dle platného metodického návodu k provádění pozemkových úprav projednána a odsouhlasena DOSS a následně schválena zastupitelstvem obce Trotina.

Na základě výše uvedených skutečností, ve snaze eliminace možných odvolání a odevzdat kvalitní dílo, které bude zároveň důsledně projednáno s vlastníky pozemků, se posunuje termín plnění uvedeného fakturačního celku o dva měsíce, tj. z původního 30.4.2019 na 30.6.2019.

Změna termínu plnění jiných fakturačních celků se tímto dodatkem nemění.

Závěrečná ustanovení

Současně s dodatkem č. 6 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205 je změna termínu plnění etapy 3.2.2. uvedena v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnově dne 2. 5. 2019

V Hradci Králové dne 2. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Aleš Černý
Jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha:

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č. 1139-2016-514205 po úpravě termínů dle dodatku č. 6

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Trotina

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	110	950	104 500	15.10.2018 ¹⁾
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	950	4 750	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 000	240 000	15.10.2018 ¹⁾
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	10 000	10 000	31.1.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	114	300	34 200	15.10.2018 ¹⁾
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	114	400	45 600	15.10.2018 ¹⁾
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					442 050	15.10.2018 ¹⁾
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	114	700	79 800	31.8.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	114	200	22 800	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	1 000	24 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	114	600	68 400	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					212 000	
3.3	Mapové dílo	ha	114	350	39 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					39 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	16	1200	19 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					19 200	

1) termíny se týkají plnění dodatečných prací dle dodatku SOD č. 3 nad rámec prací již provedených a předaných

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	442 050 Kč	15.10.2018 ¹⁾
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	212 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	39 900 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	19 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	713 150 Kč	
DPH 21% v Kč	149 762 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	862 912 Kč	

V Trutnově dne 2. 5. 2019

V Hradci Králové dne 2. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Kutina
vedoucí Pobočky Trutnov

.....
Ing. Aleš Černý Jednatel Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o.