

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. SPU 168867/2015 ze dne 25.3.2015

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Žďár nad Sázavou
<b>Sídlo:</b>	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Klusáček
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Pejchal
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:zdarnsazavou.pk@spucr.cz">zdarnsazavou.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel společnosti
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s Čl. V a. výše uvedené smlouvy o dílo ve spojení s bodem 3. Čl. IX. smlouvy o dílo č. 13/2010 ze dne 24.11.2010 se smluvní strany dohodly, že ukončí smluvní vztah dle této smlouvy, resp. dle obou uvedených smluv o dílo, z důvodu, že nelze již využít znění této smlouvy, resp. znění obou uvedených smluv o dílo, pro další plnění jdoucí nad rámec této smlouvy, resp. obou uvedených smluv o dílo.

Obě smlouvy, tj. výše uvedená smlouva o dílo a smlouva o dílo č. 13/2010 byly mimo cenu obsahově vzájemně provázány.

#### Současný stav řízení:

Zhotovitel splnil veškeré svoje závazky z výše uvedené smlouvy, tj. části 1.5 až 2.5, tj. předal objednateli vypracovaný návrh nového uspořádání pozemků. Návrh ovšem nebyl objednatelem schválen z důvodů překážek na straně Obce Budeč, která se schválením návrhu nesouhlasila, což lze kvalifikovat jako překážky na straně objednatele. Z výše uvedené smlouvy o dílo tedy zhotovitel splnil všechny svoje závazky.

Řízení o KoPÚ Budeč u Žďáru nad Sázavou tedy nebylo ukončeno ani dle smluvního vztahu dle výše uvedené smlouvy o dílo, dle které zhotovitel předložil druhý návrh ke schválení. S tímto návrhem však nesouhlasila Obec Budeč z důvodu, že musí mimo řízení o KoPU Budeč provést sama směny pozemků dle požadavků některých vlastníků, aby mohl být realizován silniční obchvat obce. Tím došlo k nabourání předaného druhého návrhu a v současné době musí být zpracován další, tj. třetí návrh nového uspořádání pozemků. Objednatel však již nemůže s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb. v úplném znění provést další rozšíření smluvního vztahu v části ceny za dílo, a proto navrhl zhotoviteli ukončení smluvního vztahu dle výše uvedené smlouvy o dílo, resp. dle obou výše uvedených smluv o dílo.

#### Rekapitulace prací a plnění dle výše uvedené smlouvy o dílo:

Zhotovitel předložil objednateli dne 3.4.2019 pod č.j. SPU 139781/2019 návrh na vypořádání smluvních závazků včetně rekapitulace prací. Dle tohoto návrhu se smluvní strany dohodly, že:

- Ucelená část 1 Přípravné práce: veškeré služby sjednané smlouvou a jejími dodatky byly v dohodnutém rozsahu uskutečněny a odevzdány a jejich cena byla uhrazena.

- Ucelená část 2 Návrhové práce: FC 2.1, FC 2.2, FC 2.3, FC 2.4 - veškeré služby sjednané smlouvou a jejími dodatky byly v dohodnutém rozsahu uskutečněny a odevzdány a jejich cena byla uhrazena. FC 2.5. – Návrh nového uspořádání pozemků, sjednaná cena 572.400,- Kč. Tento fakturační celek byl dokončen, byl převzat objednatelem, po kontrole bez vad a nedodělků uhrazeno pouze 80% sjednané ceny, tj. 457.920,- Kč. **Zbývající částku ve výši 114.480 Kč požaduje zhotovitel v souladu s bodem 3. Čl. IX. smlouvy o dílo č. 13/2010 při ukončení smluvního vztahu uhradit.**

- Ucelená část 3 Vytyčení pozemků a mapové dílo: žádné služby nebyly sjednány.

#### Dohoda a změna smlouvy o dílo:

- a) Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí po podpisu tohoto Dodatku č. 5 zhotoviteli **pohledávku ve výši 114.480,- Kč bez DPH**, jak popsáno výše.
- b) Dle výše napsaného a dle přílohy smlouvy se mění konečná cena díla dle čl. VII. takto:
  1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH 342 495,- Kč

2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.6.) bez DPH	708 200,- Kč
3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1 - 3.2.)	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 050 695,- Kč</b>
DPH	220 646,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 271 341,- Kč</b>

**Smluvní strany se vzhledem k výše napsanému dohodly, že smluvní vztah založený smlouvou č. SPU 168867/2015 ze dne 25.3.2015 ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 5 končí.**

Dodatek č. 5 včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 včetně přílohy je vyhotoven a podepsán oběma stranami elektronicky.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.4.2019

V Brně dne 26.4.2019

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

.....

.....

*Z a o b j e d n a t e l e:*

*Z a z h o t o v i t e l e:*

Ing. Jiří Klusáček  
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo ze dne 26.3.2015

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	0			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	0			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	0			
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0			
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0			
	Vyšetření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ	100 bm	0			
	Stabilizace hranic lesních pozemků plastovou značkou	bod	0			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0			
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0			
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0			
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	25	<b>2 000</b>	50 000	30.9.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	45	<b>120</b>	5 400	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	85	<b>1 600</b>	136 000	30.7.2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	166	<b>120</b>	19 920	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ks	1	<b>131 175</b>	131 175	31.10.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>342 495</b>

**Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo ze dne 26.3.2015**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks	1	<b>114 400</b>	114 400	31.10.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	2	<b>700</b>	1 400	31.10.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	2	<b>10 000</b>	20 000	31.10.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0			
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - <b>uhrazeno 80%</b>	ks	1	<b>572 400</b>	<b>457 920</b>	30.6.2016
	<b>Zbývá uhradit 20%</b>				<b>114 480</b>	<b>po podpisu dodatku č. 5</b>
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ (4+2)	ks	6	<b>4 000</b>	0	
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>708 200</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b> <span style="float:right">Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele</span>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	0			3 měsíce od výzvy PÚ
	Stabilizace hranic pozemků	bod	0			
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	0			3 měsíce od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>0</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	342 495 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	708 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 050 695 Kč</b>
DPH	220 646 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 271 341 Kč</b>

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.4.2019  
Za objednatele:

V Brně dne 26.4.2019  
Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXX  
.....  
Ing. Jiří Klusáček  
vedoucí SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

XXXXXXXXXXXXX  
.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel, AGROPROJEKT PSO, s.r.o.