

### **Dodatek č. 3**

#### **ke smlouvě o dílo**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### **Smluvní strany**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Adresa:	Ing. Bohuslav Kabátek Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec +420 725900260
Tel.:	
E-mail:	b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:	Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa +420 725 921 571
Tel.:	
E-mail:	j.novotny1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

#### **dále jen „objednatel“**

Zhotovitel:	ALINEX, s.r.o.
sídlo:	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
zastoupený:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc., jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXX
ID DS:	sm5kqb5
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	201958688/0300
IČ:	48114723
DIČ:	CZ48114723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 16636.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických  
činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXX

#### **dále jen „zhotovitel“.**

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.**

Z důvodu obsazení požadovaného termínu projednání plánu společných zařízení v Regionální dokumentační komisi a následné zařazení projednání plánu společných zařízení do nejbližšího volného termínu 8.11.2017 se mění termín odevzdání návrhových prací 3.2 následovně:

Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.2.1 byl stanoven dodatkem č.2 do 28.2.2018.

Termín odevzdání podbodů této části byl stanoven dodatkem č.2 taktéž do 28.2.2018 až na část podbodů 3.2.1.1.

Termín odevzdání předmětné části podbodů č. 3.2.1.1 je tudíž stanoven tímto dodatkem taktéž do 28.2.2018.

Ostatní termíny odevzdání dílčích částí uvedené v příloze smlouvy o dílo – KOPÚ v k.ú. Tachov u Doks zůstávají beze změny.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy o dílo č.j. 226-2015-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 29.9.2017.

V Praze dne 19.9.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....  
Doc. Ing. Jirí Němec, CSc.  
jednatel ALINEX, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Tachov u Doks

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	500	3 000	30. 06. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	357	300	107 100	31. 08. 2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	19	400	7 600	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	376	150	56 400	29. 02. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	10	1 000	10 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	480	72 960	31. 12. 2015
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm			0	29. 02. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	200	75 200	31. 10. 2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					339 760	<b>31. 10. 2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	348	130 848	<b>28. 02. 2018</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	200	10 000	28. 02. 2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	25	200	5 000	28. 02. 2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	15	500	7 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	60	400	24 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	400	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	376	398	149 648	15. 05. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					368 996	<b>30. 06. 2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	376	300	112 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					112 800	

<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	750	<b>200</b>	150 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				150 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	339 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	368 996 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	112 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>971 556 Kč</b>
DPH 21% v Kč	204 027 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 175 583 Kč</b>

V Liberci dne 29.9.2017

V Praze dne 19.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

.....  
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.  
Jednatel  
ALINEX, s.r.o.