

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem
ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek
Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec
Tel.: +420 725900260
E-mail: b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa
Adresa: Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa
Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa
Tel.: +420 725 921 571
E-mail: j.novotny1@spucr.cz

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: ALINEX, s.r.o.
sídlo: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
zastoupený: doc. Ing. Jiří Němec, CSc., jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID DS: sm5kqb5
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 201958688/0300
IČ: 48114723
DIČ: CZ48114723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze , oddíl C,
vločka 16636.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických
činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Na základě méněprací po zohlednění zaměření zájmového území a upřesnění vnějšího a vnitřního obvodu došlo ke změně měrných jednotek a mění se body 3.2.1.,3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.2. 3.2.3. a 3.3. takto:

| | | |
|--------------|---|-------------|
| bod 3.2.1. | vypracování plánu společných zařízení | nově 373 MJ |
| bod 3.2.1.3. | potřebné podélné a příčné profily lin. staveb | nově 33 MJ |
| bod 3.2.1.4. | potřebné podélné a příčné profily VH staveb | nově 0 MJ |
| bod 3.2.2. | vypracování nového uspořádání pozemků | nově 373 MJ |
| bod 3.2.3. | předložení kompletní dokumentace | 3 MJ |
| bod 3.3. | mapové dílo | nově 373 MJ |

Na základě žádosti firmy ALINEX, s.r.o. a schválení Krajským pozemkovým úřadem pro Liberecký kraj z důvodu pozdějšího projednání PSZ v RDK se mění termíny 3.2.2. a návrhové práce celkem takto:

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| bod 3.2.2. | termín ukončení | 15.09.2018 |
| Návrhové práce celkem | termín ukončení | 31.10.2018 |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 k dodatku č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č.j. 226-2015-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 12.4.2018

V Praze dne 5.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Doc. Ing. Jirí Němec, CSc.
jednatel ALINEX, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Tachov u Doks

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 500 | 3 000 | 30. 06. 2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 500 | 7 500 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty | ha | 357 | 300 | 107 100 | 31. 08. 2015 |
| | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech | ha | 19 | 400 | 7 600 | |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 376 | 150 | 56 400 | 29. 02. 2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 10 | 1 000 | 10 000 | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 152 | 480 | 72 960 | 31. 12. 2015 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | | | 0 | 29. 02. 2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 376 | 200 | 75 200 | 31. 10. 2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 339 760 | 31. 10. 2016 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 373 | 348 | 129 804 | 28.2.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 50 | 200 | 10 000 | 28.2.2018 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 25 | 200 | 5 000 | 28.2.2018 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 15 | 500 | 7 500 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 33 | 400 | 13 200 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 0 | 400 | 0 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 373 | 398 | 148 454 | 15.9.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 10 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 343 958 | 31.10.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 373 | 300 | 111 900 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 111 900 | |

| | | | | | |
|---|--------|-----|------------|---------|---|
| 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 750 | 200 | 150 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | 150 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 339 760 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 343 958 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 111 900 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 150 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 945 618 Kč |
| DPH 21% v Kč | 198 580 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 144 198 Kč |

V Liberci dne 12.4.2018

V Praze dne 5.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

.....
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
Jednatel
ALINEX, s.r.o.