

č. j. SPU: SPU 124749/2019
č. objednatele 1: **12/2017-537100**
č. objednatele 2: **TPR/17/137**
č. zhotovitele:

Dodatek č. 5
Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2017

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 130 00 Praha 3 - Žižkov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město
Prahu, Pobočka Rakovník.

Ing. Petra Vytasilová, odborný rada KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město
Prahu, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 10006-15937031/0710

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l: GEO Hrubý spol. s.r.o.

Adresa: Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukov u Hořoviček, okres Rakovník (dále jen „smlouva“) a to na základě „Žádosti o odsouhlasení víceprací“ zhotovitele ze dne 4. 4. 2019 zaevidovaného pod č. j. SPU 142007/2019, pro KoPÚ Bukov u Hořoviček – v rámci přípravných prací – více práce.

Odůvodnění:

Důvodem pro úpravu počtu měrných jednotek (navýšení +2 MJ u již ukončené etapy **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) je potřeba úprava obvodu KoPÚ, která spočívá v zahrnutí pozemků na LV č. 10001 (p.č. KN 74/10, KN 79/9, KN 74/8), dále část parcely p. č. KN 14/1 na LV č. 163 a část parcely p. č. KN 186/1 na LV č. 12) do obvodu KoPÚ v k. ú. Bukov u Hořoviček.

Zahrnutí výše uvedených pozemků do obvodu KoPÚ vyplynulo ze zpracovávané dokumentace technického řešení (dále jen „DTR“) na vodohospodářská opatření (nádrže VN1 a VN2) a výpočtů z hydrologických dat. Na základě výše uvedeného je nutno optimalizovat plochy záboru navržených nádrží. U nádrže VN2 je nutno vyřešit bezpečnostní přeliv a zpevnit stávající vodní tok mimo stávající obvod KoPÚ.

Výše uvedená etapa **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ již byla ukončena a proplacena. Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až v průběhu zpracování DTR a proto je nutné etapu 3.4.3. dodatečně rozšířit o 2 MJ. Navýšení MJ nebylo možné předpokládat v době zpracování etapy 3.4.3. Jedná se o nově zjištěnou skutečnost, kdy navýšení MJ u etapy 3.4.3. je nutné k dokončení KoPÚ v k. ú. Bukov u Hořoviček.

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Bukov u Hořoviček se upravuje následovně:

Dílní část:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.

Mění se celkový počet MJ. tj. **62 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **64**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **124 000 Kč bez DPH** (62 MJ x 2000 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **128 000 Kč bez DPH** (64 MJ x 2000 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.3. se mění z původní částky **124 000 Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 128 000 Kč bez DPH.**

Termín předání: do 4 měsíců po uzavření dodatku včetně doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu §9 odst.6 zákona (viz. Pokyn č.43 ČÚZK)

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**

V Praze dne 21. 5. 2019

Z a j e d n a t e l e č. 1:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 21. 5. 2019

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....

BC. Lukáš Hnízdil

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 21. 5. 2019

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Přílohy:

- 1) Příloha č. 1 k SoD KoPÚ Bukov u Hořoviček (výkaz činností)

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bukov u Hořoviček

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	10 000	10 000	30. 3. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	10 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	181	1 000	181 000	30. 5. 2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	62	2 000	124 000	
		100 bm	2	2 000	4 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.	100 mb	7	5 000	35 000	30. 6. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	181	400	72 400	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	700	126 700	30. 6. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					573 100	30. 06. 2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	180	1 000	180 000	30.08.2019
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	2 000	80 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	5 000	20 000	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	180	1 000	180 000	31. 03. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					510 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	181	800	144 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					144 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1000	50 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	573 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	510 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	144 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 277 900 Kč
DPH 21% v Kč	267 519 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 546 259 Kč

V Praze dne 21. 5. 2019

Z a j e d n a t e l e č. 1:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 21. 5. 2019

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....

BC. Lukáš Hnízdil

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 21. 5. 2019

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.