

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1127-2014-520203 – KoPÚ Babín

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
tel.: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: paní Marie Hrnčířová
Fax: 565 332 527
E-mail: pelhřimov.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 01312774 / není plátce DPH
ID DS: z49per3
dále jen „objednatel“.

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání: obec Lesná / U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 438 20 654
DIČ: xxx
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Babín, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 115 MJ (1 hm = 100 bm) a stabilizace hranic pozemků byla stanovena na 230 MJ (bodů). Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení bude 40 MJ (1 hm) vytyčených hranic a 182 MJ (bodů).

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 9 900,00 Kč bez DPH.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 6 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1127-2014-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne 20.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	245	50	12 250	30.6.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	300	1 500	31.3.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	1 000	4 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	184	390	71 760	30.6.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	52	390	20 280	30.6.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	11	390	4 290	30.6.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího OUÚ (kompletní katastrální hranice)					28.02.2016
	- vyšetření OUÚ vč.ZPMZ a geom.plánů	hm	128	700	89 600	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	405	50	20 250	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	5	300	1 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního OUÚ					28.02.2016
	- vyšetření OUÚ vč.ZPMZ a geom.plánů	hm	29	800	23 200	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	89	50	4 450	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	ha	243	100	24 300	31.08.2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						277 380

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací a souhlasu RDK)	ha	243	200	48 600	31.03.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	26	300	7 800	31.03.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	300	3 000	31.03.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro cesty PSZ	ha	16	100	1 600	31.03.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro vodohospodářskou část PSZ	ha	5	100	500	31.03.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	243	480	116 640	31.10.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	1 500	3 000	28.02.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						181 140
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo				**Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	hm	40	100	4 000	**4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	182	50	9 100	
3.2.	Zpracování DKM (SPI a SGI)), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokum. KoPÚ	ha	243	100	24 300	**4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a DKM celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						37 400

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	277 380 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	181 140 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	37 400 Kč
Celková cena bez DPH	495 920 Kč
DPH	104 143 Kč
Celková cena díla včetně DPH	600 063 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Pelhřimově dne 20.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení