

# DODATEK č. 5

## ke smlouvě o dílo č. 3/2016/504203

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jaroslav Špindler, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Telefon:</b>	+420 725 002 566
<b>E-mail :</b>	j.spindler@spucr.cz
<b>Adresa:</b>	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRAVAL, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	6v9764u
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG České Budějovice
<b>Číslo účtu:</b>	7000017576/8040
<b>IČO:</b>	26085518
<b>DIČ:</b>	CZ26085518
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13122
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 3/2016/504203 (dále jen „smlouva“) na změně následujících ustanovení:

### Čl. I. Úvodní ustanovení

1.1. Dodatek č. 5 se uzavírá ke Smlouvě o dílo č. 3/2016/504203 ze dne 16. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Divišovice u Děpoltic“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

**Čl. II.**  
**Předmět dodatku**

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje termín plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, následujícím způsobem: Změna termínu se mění z původního termínu plnění ze dne 31. 5. 2019 na **nový termín plnění na den 30. 7. 2019**, a to na základě skutečností, které vyvstaly při dokončování návrhu pozemkové úpravy v případě vlastníků evidovaných na listu vlastnictví (dále jen „LV“) č. 64 a č. 67. A zároveň k vydanému rozhodnutí k duplicitnímu zápisu vlastnictví na LV č. 77, a to k možnosti uplatnění případného opravného prostředku k tomuto rozhodnutí.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 3/2016/504203 (Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpolic). Ostatní části smlouvy a dodatku č. 1 až 4 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Klatovech dne: 31. 5. 2019

V Českých Budějovicích dne: 31. 5. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka  
TRAVAL, s.r.o.

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 000	30 000	28. 02. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	191	500	95 500	28. 02. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	206	500	103 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	1 300	159 900	30. 09. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	98	1 200	117 600	
	Vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	3 000	60 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	387	500	193 500	28. 02. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	387	600	232 200	30. 06. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>991 700</b>	<b>30. 06. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	188	1 000	188 000	31. 01. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	1 000	0	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	188	1 000	188 000	30. 07. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>396 000</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	387	300	116 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>116 100</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	213	400	85 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>85 200</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						991 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						396 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						116 100 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						85 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>1 589 000 Kč</b>

DPH 21% v Kč	333 690 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 922 690 Kč</b>

V Klatovech dne 31. 5. 2019

V Českých Budějovicích dne 31. 5. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Vendula Valentová  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.