

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 109-2016-504201 ze dne 15.3.20016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lelov s přidělovým řízením**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavla Seidlerová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka
Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 815
E-mail: p.seidlerova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ: 29099323
DIČ: CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová.

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

Na základě Zápisu z kontrolního dne konaného dne 9.5.2019 a na základě Žádosti o posun termínů ze dne 14.5.2019 (POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.) se upravují termíny plnění takto:

Hlavní celek / dílčí část		Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.2. Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	28.2.2019	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvod KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	28.2.2019	31.10.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	28.2.2019	31.10.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	28.2.2019	31.10.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31.7.2019	31.3.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)		15.9.2019	15.5.2020

Kopie výše uvedeného zápisu a žádosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 27. 5. 2019

V Plzni dne 31. 5. 2019

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová
jednatelka firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Rozněvice, Mydlovary, Střelice, Lelov, Horní Hradiště, Dolní Bělá

konaného dne 9.5.2019 v sídle Pobočky Plzeň

Přítomni: dle prezenční listiny

KoPÚ Dolní Bělá

- zaměření skutečného stavu – předpoklad odevzdání 5/2019
- šetření obvodů – 7/2019

KoPÚ Rozněvice

- probíhá zpracování návrhu – předpoklad odevzdání 30. 6. 2019
- doplnění § 3 odst. 3 bude probíhat v rámci projednání návrhu

KoPÚ Mydlovary

- bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo na základě žádosti zpracovatele (pozdější schválení PSZ zastupitelstvem)

KoPÚ Střelice

- Pobočka požádá SŽDC a ŘSD o podklady na zábor koridoru
- po předání definitivních podkladů na zábory koridorů od ŘSD a SŽDC bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo na posun termínů
- dojde k aktualizaci nároků s ohledem na § 3 odst. 3 (obeslání DOSS) 5/2019

KoPÚ Lelov

- bude vyhotoven dodatek ke smlouvě o dílo na základě žádosti zhotovitele
- dojde k aktualizaci nároků s ohledem na § 3 odst. 3 (obeslání DOSS) 5/2019

KoPÚ Horní Hradiště

- byl sepsán dodatek č. 4 na posun termínů
- 26. 6. 2019 zastupitelstvo města Plasy – schválení PSZ
- 20. 5. 2019 proběhne schůzka s vlastníky nemovitostí v chatové oblasti

Zapsala: Seidlerová

Heroutová

Horová

xxxxx

Salátová

Dolívková

Prezenční listina na kontrolní den

KoPÚ Rozněvice, Mydlovary, Střelice, Lelov a Horní Hradiště, Dolní Bělá

konaného dne 9.5.2019 na Pobočce Plzeň

JMÉNO	ADRESA	PODPIS
xxxxx	zpracovatel KoPÚ	
Ing. Jana Horová	SPÚ Pobočka Plzeň	
Alena Dolívková	SPÚ Pobočka Plzeň	
Petra Heroutová DiS.	SPÚ Pobočka Plzeň	
Ing. Pavla Seidlerová	SPÚ Pobočka Plzeň	
Mgr. Barbora Salátová	zpracovatel KoPÚ	

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň

Ing. Pavla Seidlerová

Nerudova 2672/35
30100 Plzeň

V Plzni dne 14.5.2019

Věc: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Lelov - Žádost o posun termínů

Vážená paní Seidlerová,

na základě obdržené zprávy o geotechnickém průzkumu v k. ú. Lelov potřebného k vypracování dokumentace k návrhu vodohospodářského opatření – konkrétně MVN3 bychom Vás tímto rádi požádali o stanovení nových termínů k odevzdání fakturačního celku 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení a zároveň celků navazujících 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a Návrhové práce celkem smlouvy 109-2016-504201.

Na základě závěrů z KD konaného dne 9.5.2019, vzhledem k pozastavení prací v průběhu zpracování IGP a složitým výsledkům z něj vyplývajících, bychom Vás rádi požádali o posun termínu takto:

KoPÚ Lelov	původní termíny	nové termíny
3.2.1 Vypracování PSZ	28.02.2019	31.10.2019
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území	28.02.2019	31.10.2019
3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ	28.02.2019	31.10.2019
3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace VHO staveb PSZ	28.02.2019	31.10.2019
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	31.07.2019	31.03.2020
Návrhové práce celkem	15.09.2019	15.05.2020

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení této žádosti,

S pozdravem