

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1434-2015-505202 ze dne 30. 12. 2015, jejímž předmětem jsou:
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část)“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Josef Jakeš

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 725918646

E-mail: m.sediva@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení „GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz“
zastoupené Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem

1. účastník sdružení (reprezentant): GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: u2u8efa

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7300002050/8040

IČ: 26042452

DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

2. účastník sdružení: Ing. Josef Honz

sídlo: xxxxxxxxxxxx 387 42 Lnáře

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ: 48223981

DIČ: xxxxxxxxxxxx

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé:

1. Obchodní firma nebo název: Ing. Aleš Friedrich
 sídlo/místo podnikání: xxxxxxxxxxxx 120 00 Praha 2
 IČ/DIČ: 48562955/ xxxxxxxxxxxx
 Část plnění: projektování ÚSES
 Procentní podíl a poměrná finanční částka: 1 % z celkové ceny; 29 895,- Kč
 dále jen „zhotovitel“.

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30. 12. 2015 smlouvu o dílo č. 1434-2016-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část)“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Tímto dodatkem dojde ke změně termínů, ceny a výměry oproti údajům uvedeným ve Smlouvě, a to následovně:

Termíny:

Na základě zápisu z kontrolního dne konaného 28. 2. 2019 se posouvá termín odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Důvodem pro posunutí této etapy je dodatečné rozšíření obvodu KoPÚ o 30 ha a podaná předběžná opatření a žaloby zapsané v katastru nemovitostí u velkého množství parcel v obvodu komplexní pozemkové úpravy.

Etapa	Termín původní	Termín nový
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	28. 2. 2019	30. 6. 2019

Cena a výměra:

U níže uvedených etap byly navýšeny měrné jednotky o 30 ha z důvodu dodatečného navýšení státní půdy pro vykrytí plánu společných zařízení a nároků plynoucích z předběžných opatření a žalob. Podrobně popsáno v zápisu z kontrolního dne konaného 5. 3. 2019.

Etapa	Smlouva – počet MJ (ha)	Skutečnost – počet MJ (ha)	Cena za MJ v Kč	Rozdíl
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	1030	1060	430,-	+30 MJ
3.3. Mapové dílo	1030	1060	290,-	+ 30 MJ

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 599 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	849 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	307 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	147 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč	2 903 350 Kč
DPH 21 % v Kč	609 704 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 513 054 Kč

Celková cena díla se tímto zvyšuje o 21 600 Kč bez DPH.

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Frymburk (II. část) - Položkový výkaz činností je nedílnou součástí tohoto dodatku. Výše uvedené zápisy z kontrolních dnů jsou součástí spisu Sp. zn. 2VZ8559/2015-505202.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 7. 6. 2019

V Písku 6. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
a jednatel GK Plavec – Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Příloha ke Smlouvě o dílo (Dodatek č. 3) - KoPÚ FRYMBURK (II. část)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	54	300,-	16 200,-	30/08/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 500,-	22 500,-	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	816	500,-	408 000,-	30/08/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	214	750,-	160 500,-	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	330	1 600,-	528 000,-	30/08/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	45	2 200,-	99 000,-	30/08/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0,-	0,-	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1030	135,-	139 050,-	30/08/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0	0,-	0,-	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1030	220,-	226 600,-	30/11/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 599 850,-	30/11/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1030	310,-	319 300,-	30/03/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	0,-	0,-	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	0,-	0,-	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	1 500,-	31 500,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	250,-	22 500,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0,-	0,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1060	430	455 800,-	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000,-	20 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					849 100,-	
3.3	Mapové dílo	ha	1060	290,-	307 400,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					307 400,-	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	490,-	147 000,-	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					147 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 599 850,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	849 100,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	307 400,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	147 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	2 903 350,-
DPH 21% v Kč	609 704,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 513 054,-

V Českém Krumlově, dne 7. 6. 2019

V Písku, dne 6. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov

.....

Ing. Jan Plavec, reprezentant sdružení a jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)