

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 58-2016-541101 uzavřené dne 28.01.2016
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

IČO: 01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Sdružení

Ing. Helena Krausová a Geodetales Chrudim s.r.o.

Vedoucí společník	Společník
Ing. Helena Krausová	Geodetales Chrudim s.r.o.
sídlo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Plzeň	sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
IČO: 72274433, DIČ: XXXXXXXXXXXXX	IČO: 27545857, DIČ: CZ27545857
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
zastoupená: Ing. Helenou Krausovou	zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem
Soukromý podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku, obor činnosti: projektování pozemkových úprav	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Andělka a části katastrálního území Předlánce:

2. Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se na základě žádosti zpracovatele mění termíny ukončení částí díla 3.2.2, a to z následujících důvodů:

- Vzhledem k nedostačující výměře státní půdy v k.ú. Andělka na PSZ probíhá v tomto k.ú. směna pozemku p.p.č. 118/2 na Státní pozemkový úřad. Tato směna není dosud zapsána v katastru nemovitostí.
- Probíhají složitá jednání s XXXXXXXXXXXXXXX, vlastníkem přibližně 45% půdy v řešeném území, který podmiňuje odsouhlasení svého návrhu nových pozemků uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí směnné s Obcí Višňová (směna pozemků mezi k.ú. Andělka a k.ú. Předlánce)
- Je zapotřebí dořešit nesouhlas XXXXXXXXXXXXXXX se schváleným plánem společných zařízení v místě navržené nádrže MVN11 a OP12.

Termín se posunuje následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní	Termín nový
3.2.	Návrhové práce		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona	31.5.2019	30.9.2019
	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)	31.7.2019	30.11.2019

2) Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednavatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne 28.5.2019

V Plzni dne 28.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Ing. Helena Krausová