

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
tel.: xxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
Pavel Záhorský, vrchní referent Pobočky Hodonín
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
sídlo pobočky: Ing. Osička xxx
tel.: p. Záhorský xxx
E-mail: r.osicka@spucr.cz
p.zahorsky@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení právnických osob, které tvoří
č.1 Geocart CZ a.s.
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
tel.: xxx
e-mail: geocart@geocart.cz
ID DS: 3v2d84r
IČ / DIČ: 25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
a

č.2 AGERIS s.r.o.
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
tel.: xxx
e-mail: ageris@ageris.cz
ID DS: zr6jqnz
IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 11.12.2014 (založena u dokumentace veřejné zakázky):

Ing. Martinem Malcem
členem představenstva Geocart CZ a.s.

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ
a k vytyčení pozemků: xxx
tel: xxx
e-mail: geocart@geocart.cz
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-9911410247/0100

dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 6 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Či. I

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy upravuje termín dílčí části fakturačního celku návrhových prací 3.2.2. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy:

FC 3.2. Návrhové práce:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zákona
– termín 30.6.2019 se mění na **31.10.2019**
- 3.2.1. – 3.2.3. Návrhové práce celkem – termín 31.8.2019 se mění na **31.12.2019**

Či. II.

Důvodem posunu termínu je problematika nedostatku celkové výměry státní a obecní půdy pro společná zařízení v rámci KoPÚ spočívající v delší časové prodlevě majetkoprávních převodů pro získání potřebné výměry této půdy.

Či. III.

1. Ostatní části smlouvy se nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 12.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 202-2015-523101

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 1.5.2015
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	100	250	25 000	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 800	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	712	500	356 000	31.5.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	135	900	121 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	867	150	130 050	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	250	420	105 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	1 250	166 250	31.10.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	3 600	10 800	31.3.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	0	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	823	300	246 900	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 161 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	823	500	411 500	31.8.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	0	0	x
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	105	500	52 500	31.8.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	440	26 840	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	600	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	823	750	617 250	31.10.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	8 150	24 450	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 133 740	31.12.2019
3.3	Mapové dílo		823	250	205 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					205 750	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	480	240 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 161 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 133 740 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	205 750 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 740 990 Kč
DPH 21% v Kč	575 608 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 316 598 Kč

V Brně dne 12.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva
Geocart CZ a.s.