

## DODATEK č. 5 smlouvy o dílo

uzavřené dne 27. 10. 2017  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Sukolom

#### SMLUVNÍ STRANY :

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc
<b>Adresa:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz">olomoucky.kraj@spucr.cz</a> , <a href="mailto:olomouc.pk@spucr.cz">olomouc.pk@spucr.cz</a> , xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost 1.Geo-Geošrafo
<b>První společník (reprezentant společnosti):</b>	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161
<b>Druhý společník (účastník společnosti):</b>	GEOŠRAFO, s.r.o. Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové IČO: 64793036 DIČ: CZ64793036
<b>Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:</b>	Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

<b>Korespondenční adresa:</b>	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Holinka
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	mn8tgr2
<b>Bankovní spojení:</b>	UniCredit Bank
<b>Číslo účtu:</b>	2108741213/2700
<b>IČO:</b>	01573161
<b>DIČ:</b>	CZ 01573161
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS Brno, oddíl C, vložka 78662

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů ukončení** níže uvedených **dílčích částí**:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín 30. 10. 2019 se mění na **nový termín 31. 1. 2020.**

### **Odůvodnění**

V průběhu plnění dílčí části 3.5.1. objednatel v souladu se smlouvou o dílo zajistil na návrh zhotovitele zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“). Termín pro zpracování IGP byl stanoven na 17. 5. 2019. V současné době zhotovitel výsledky IGP zapracovává do návrhu plánu společných zařízení. Vzhledem k termínu odevzdání zpracovaného IGP nelze dílčí části plánu společných zařízení odevzdat v požadované kvalitě v původně stanoveném termínu.

Objednatel shledal důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

---

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1391-2017-521101 a č. zhotovitele: 2017\_10009\_360, uzavřená dne 27. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2018, Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 28. 11. 2018, Dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne 11. 2. 2019 a Dodatku č. 4 smlouvy o dílo ze dne 29. 3. 2019, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 20. 6. 2019

V Prostějově dne 20. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

---

Ing. Martin Holinka  
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

### **Příloha**

Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Sukolom

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ Dolní Sukolom

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	5 500	22 000	30.1.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	434	1 100	477 400	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	3 500	21 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	424	220	93 280	30.6.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	2 600	345 800	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	3 800	110 200	30.1.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	39	3 000	117 000	30.3.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	440	350	154 000	30.8.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	436	400	174 400	30.4.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 515 080</b>	<b>30.4.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	436	900	392 400	31. 1. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	56	900	50 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	225	650	146 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 500	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	420	800	336 000	<b>31.7.2020</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>990 050</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	436	520	226 720	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>226 720</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	900	90 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 515 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	990 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	226 720 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 821 850 Kč</b>
DPH 21% v Kč	592 589 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 414 439 Kč</b>

V Olomouci dne 20. 6. 2019

V Prostějově dne 20. 6. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Olomoucký kraj

.....  
 Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.