

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2016, číslo smlouvy objednatele
1578-2016-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opatov v Čechách“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Tomáš Haviger, odborný referent
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení pro KPÚ Opatov v Čechách Reprezentant sdružení První zeměměřická a.s.
Sídlo:	Sokolská 474, 691 45 Podivín
Zastoupen:	Metodějem Skřečkem - místopředsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Metoděj Skřeček
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Metoděj Skřeček
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	j9vfvvb
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	168131813/0600
IČO:	26221543
DIČ:	CZ26221543
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 3338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 6

Zhotovitel a objednatel se dohodli na základě kladného posouzení žádosti zhotovitele na prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo – hlavního celku 3.2. Návrhové práce do 31.1.2020 a dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do 31. 8. 2019. Důvodem změny je problematické projednávání návrhu nového uspořádání pozemků ve vztahu k plánované výstavbě nové silnice D35 a napjaté vztahy mezi vlastníky, kteří znesnadňují vlastní tvorbu návrhu nového uspořádání pozemků.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín ukončení se prodlužuje o 2 měsíce z 30. 6. 2019 na **31. 8. 2019**

Hlavní celek 3.2. Návrhové práce - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 30.10.2019 na **31.1.2020**

II.

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 25.6.2019

V Podivíně dne 25.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera

.....
Metoděj Skřeček správce společnosti

KPÚ pro Pardubický kraj

místopředseda představenstva

Příloha:

1. Nové znění položkového výkazu činností KoPÚ Opatov v Čechách ve znění dodatku č. 6