

## DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2017, číslo smlouvy objednatele  
18-2017-544202

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí  
přídělů v k.ú. Petrušov**“

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
<b>Sídlo:</b>	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Haviger
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	m.simek1@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODÉZIE CINDR s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
<b>Zastoupen:</b>	Ing.Miloslavem Cindrem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing.Miloslav Cindr
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	3c6hwcb
<b>Bankovní spojení:</b>	GEMB a.s., Česká Třebová
<b>Číslo účtu:</b>	214590325 / 0600
<b>IČO:</b>	02967723
<b>DIČ:</b>	CZ 02967723
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v H.Králové, oddíl C, vložka 33583
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## ČI. I.

### PŘEDMĚT DODATKU č.6

Zhotovitel a objednatel se dohodli na základě kladného posouzení žádosti zhotovitele na prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo – hlavní celek 3.5. Návrhové práce, dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do 31. 10. 2019.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín ukončení se prodlužuje o 4 měsíce z 30. 6. 2019 na **31. 10. 2019**.

Důvodem prodloužení termínu jsou velké změny vyplývající z připomínek vlastníků pozemků, v jejichž důsledku muselo dojít k přepracování rozsáhlé části návrhu nového uspořádání pozemků a některé připomínky vlastníků nejsou v současné době ještě zcela vyřešeny.

## ČI. II.

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2017, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne

V České Třebové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miloš Šimek**

.....  
**Ing. Miloslav Cindr, jednatel**

Vedoucí Pobočky Svitavy

Vedoucí společník

Příloha:

1. Nové znění položkového výkazu činností - KoPÚ Petrušov ve znění dodatku č. 6