

DODATEK č. 4

smlouvy o dílo č. objednatele: 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřené dne 8. 8. 2017

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SLATINICE NA HANÉ

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc Ing. Jana Kvítková, referentka Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz ; xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 je změna termínů dokončení níže uvedených dílčích částí díla:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

z původního termínu 30. 9. 2019 na **nový termín 31. 1. 2020**

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

z původního termínu 30. 4. 2020 na **nový termín 31. 8. 2020**

Odůvodnění:

V průběhu plnění dílčí části 3.5.1. objednatel v souladu se smlouvou o dílo zajistil na návrh zhotovitele zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“). IGP byl odevzdán dne 6. 6. 2019 a v současné době jej zhotovitel zapracovává do plánu společných zařízení. Vzhledem k termínu odevzdání IGP nelze výše uvedené dílčí části díla v původně dohodnutém termínu odevzdat.

Objednatel považuje důvod změny termínů za opodstatněný a tato změna nebyla prokazatelně zaviněna zhotovitelem.

2. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických

- V technických záležitostech za objednatele bude dále oprávněna jednat mimo osob již uvedených Ing. Jana Kvítková.
- V technických záležitostech za zhotovitele i jako osoba úředně oprávněná za zpracování návrhu KoPÚ nahrazuje xxxxx projektant xxxxx.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřená dne 8. 8. 2017, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 nemění.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.

4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27.6.2019

V Olomouci dne 27.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Liška
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SOD - KoPÚ v k. ú. Slatinice na Hané

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000	30.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	468	750	351 000	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	2 000	50 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	74	2 500	185 000	30.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	234	2 800	655 200	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	300	146 400	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	488	350	170 800	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	400	195 200	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 813 600	31.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	900	439 200	31.1.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	67	1 000	67 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	2 000	200 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	10 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	800	390 400	31.8.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 176 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	488	430	209 840	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					209 840	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1500	75000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 813 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 176 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	209 840 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 275 040 Kč
DPH 21% v Kč	687 758 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 962 798 Kč

V Olomouci dne 27.6.2019

V Olomouci dne 27.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti