

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 25/2016/504203
uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky
Klatovy

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Telefon: + 420 725 801 386

E-mail : m.vojta@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení uchazečů POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V
s.r.o. a Ing. Helena Krausová

Sídlo: **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**
Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen: Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová -
jednatelé

**ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** xxxxxx

**v technických záležitostech oprávněn
jednat:** xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail : xxxxxx

ID DS: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČO: 29099323

DIČ: CZ29099323

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:** xxxxxx

Zhotovitel : Ing. Helena Krausová
Sídlo: xxxxxx, 326 00 Plzeň
IČO: 72274433
DIČ: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 4 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 25/2016/504203 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svojše - dopracování“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje termín předání části předmětu díla 3.3. Mapové dílo následovně :

3.3. Mapové dílo do 3 měsíců od výzvy Objednatele (Pobočka obdrží písemné sdělení soudu, že nebyla odvolatelem podána žaloba)

Dodatek č. 4 je uzavírán z důvodu podaného odvolání proti Rozhodnutí č.j. SPU 000173/2019, ze dne 9.1. 2019. o schválení návrhu pozemkových úprav v katastrální území Svojše.

Odvolání bylo postoupeno Odvolacímu orgánu – Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 k vyřízení, včetně celé spisové dokumentace.

Dne 24.5. 2019 bylo Pobočce Klatovy doručeno Rozhodnutí odvolacího orgánu, které ve výroku potvrzuje Rozhodnutí o schválení pozemkových úprav v k.ú. Svojše, vydané Pobočkou Klatovy. Pobočka Klatovy je však povinna vyčkat dva měsíce ode dne doručení Rozhodnutí odvolacího orgánu odvolateli a po jejich uplynutí se přesvědčit, zda u příslušného krajského nebo Městského soudu v Praze nebyla podána odvolatelem žaloba proti uvedenému rozhodnutí.

Další práce mohou pokračovat po té, co Pobočka Klatovy obdrží písemné sdělení soudu, že žaloba nebyla podána.

V opačném případě je povinna přerušit řízení až do konečného rozhodnutí soudu.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne 28. 06. 2019

V Plzni dne 26.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Ing. Helena Krausová

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svojshe – dopracování

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	0	5 000	0	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	5 000	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	5 000	0	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5 000	0	
	Vícepráce = skutečně provedené práce-Zjišťování hranic pozemků		39	5 000	195 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	0	5 000	0	
	Studie odtokových poměrů	ha	0	5 000	0	
3.1.5.	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	1 000	181 000	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					376 000	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení	ha	181	2 500	452 500	31. 01. 2018
	Měněpráce-Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení		-8	2 500	-20 000	
	Skutečně provedené práce – Aktualizace a dopracování plánu společných zařízení		173	2 500	432 500	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	5 000	0	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	181	2 500	452 500	29.6.2018
	Měněpráce – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		-8	2 500	-20 000	
	Skutečně provedené práce – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst 1 zákona		173	2 500	432 500	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					905 000	
3.3	Mapové dílo	ha	181	1 000	181 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele (Pobočka obdrží písemné sdělení soudu, že nebyla odvolatelem podána žaloba)
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					181 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	170	500	85 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					85 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	376 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	905 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	181 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	85 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 547 000 Kč
DPH 21% v Kč	324 870 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 871 870 Kč

V Klatovech dne 26. 06. 2019

V Plzni dne 28. 06. 2019

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Helena Krausová
 jednatel
 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
 Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.